

RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORYALNEJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WŁOCŁAWKA ZA ROK 2025



Opracowanie:

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

MARZEC, 2026

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY WŁOCŁAWKA.....	4
3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII TERYTORIALNEJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WŁOCŁAWKA	5
3.1 Informacja o realizacji celów Strategii Terytorialnej.....	8
4. PROCES MONITORINGU STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WŁOCŁAWKA	11
5. WDRAŻANIE STRATEGII TERYTORIALNEJ	12
5.1 Projekty realizowane w ramach EFRR i EFS+	14
5.2 Złożone wnioski o dofinansowanie projektów	18
5.3 Umowy w ramach EFRR i EFS+.....	21
5.4 Złożone wnioski o płatność.....	25
5.5 Stopień wykorzystania alokacji dla ZIT Włocławka – podsumowanie	28
5.6 Zmiany na liście projektów podstawowych	29
5.7 Plan naprawczy	43
6. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU	47
6.1 Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka	47
7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	53
SPIS TABEL.....	56
ZAŁĄCZNIKI	56

1. WPROWADZENIE

Strategia Terytorialna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka jest dokumentem strategicznym określającym cele rozwojowe, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji, wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych. Jest narzędziem do wspólnego realizowania Polityki Terytorialnej, na podstawie którego możliwe jest uzyskanie wsparcia na projekty przewidziane do realizacji na okres perspektywy finansowej 2021-2027, przy współfinansowaniu ze środków UE.

Obowiązek opracowania Raportu z realizacji ustaleń Strategii Terytorialnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka wynika bezpośrednio z zapisów w Strategii Terytorialnej oraz przyjętych zasad monitoringu. Dokument ten sporządzany jest corocznie przez Biuro Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka we współpracy z Zespołem Zadaniowym ds. realizacji Strategii Terytorialnej w skład, którego wchodzi pracownicy jednostek samorządu terytorialnego będących sygnatariuszami partnerstwa.

Prezentowany dokument jest drugim Raportem monitoringowym z realizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka – pierwszy został opracowany za rok 2024. Niniejszy Raport odnosi się do działań podjętych w roku 2025, ale niektórych przypadkach obejmuje również dane za rok 2024, co umożliwia przedstawienie bardziej wiarygodnego obrazu osiągniętych celów. Poniższy Raport przedstawia szczegółowy obraz postępów w realizacji ustaleń Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka. Obejmuje on:

- analizę stopnia realizacji wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych,
- ocenę osiągnięcia wskaźników zdefiniowanych w strategii,
- identyfikację sukcesów, wyzwań i ryzyk związanych z wdrażaniem działań,
- propozycje działań usprawniających realizację Strategii,
- zidentyfikowane projekty, które rekomenduje się do usunięcia ze Strategii.

Ustalenia, wnioski wynikające z Raportu mogą być przesłanką do formułowania rekomendacji do podejmowania ewentualnych działań korygujących. Funkcją i zadaniem niniejszego dokumentu jest również zapewnienie wszystkim zainteresowanym otwartego i powszechnego dostępu do informacji o stanie i postępie wdrażania Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Monitorowanie oraz raportowanie postępów we wdrażaniu Strategii Terytorialnej stanowi nie tylko wymóg formalny wynikający z obowiązujących regulacji, lecz przede wszystkim kluczowy instrument zarządzania rozwojem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka. Proces ten zapewnia przejrzystość podejmowanych działań, wzmacnia

odpowiedzialność instytucjonalną oraz umożliwia ocenę skuteczności realizowanych przedsięwzięć w kontekście przyjętych celów strategicznych.

Systematyczna i wieloaspektowa analiza stopnia realizacji zaplanowanych działań pozwala na bieżąco monitorować osiągnięte rezultaty, identyfikować potencjalne bariery oraz ryzyka wdrożeniowe, a także podejmować adekwatne działania korygujące i usprawniające. Istotnym elementem tego procesu jest również możliwość weryfikacji trafności przyjętych założeń oraz dostosowywania kierunków interwencji do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Niniejszy Raport stanowi kompleksowe podsumowanie dotychczasowego stanu realizacji Strategii Terytorialnej MOF Włocławka oraz narzędzie wspierające proces decyzyjny na kolejnych etapach jej wdrażania. Dokument ten nie tylko umożliwia ocenę efektywności podejmowanych działań, lecz także stanowi podstawę do formułowania rekomendacji i kierunków dalszych interwencji.

Jednocześnie Raport pełni funkcję informacyjną i integrującą, wzmacniając współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami zaangażowanymi w realizację Strategii. Zachęca on do dalszego aktywnego udziału w przedsięwzięciach rozwojowych, sprzyjających budowaniu spójności terytorialnej, wzrostowi konkurencyjności oraz poprawie jakości życia mieszkańców obszaru.

Opracowanie i analiza niniejszego dokumentu pozwalają spojrzeć na realizację Strategii w sposób elastyczny i długofalowy, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, efektywnego wykorzystania zasobów oraz komplementarności działań. Wnioski płynące z Raportu wyznaczają kierunki dalszych działań, ukierunkowanych na trwały i zintegrowany rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wymiarem społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

2. MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY WŁOCLAWKA

W związku z realizacją założeń Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka sporządziło Strategię Terytorialną Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka tj. dokument programowy formułujący cele i założenia kształtowania rozwoju obszaru obejmujący swym zasięgiem Powiat Włocławski: Gminę Miasto Włocławek, Gminę Miasto Kowal, Gminę Baruchowo, Gminę Boniewo, Gminę Brześć Kujawski, Gminę Chocień, Miasto i Gminę Chodecz, Gminę Fabianki, Gminę Izbica Kujawska, Gminę Kowal, Gminę Lubanie, Gminę Lubień Kujawski, Gminę Lubraniec, Gminę Włocławek. MOF Włocławka położony jest w południowo – wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, a jego powierzchnia wynosi 1 557,02 km², co stanowi ok. 8,66% powierzchni województwa. Sieć osadniczą MOF Włocławka tworzą 473 zamieszkane miejscowości. Wśród

nich największą jednostką pod względem liczby ludności jest liczące około 100 tys. Mieszkańców Miasto Włocławek. Obok Włocławka na terenie MOF występuje sześć miast: Brześć Kujawski, Lubraniec, Kowal, Izbica Kujawska, Chodecz oraz Lubień Kujawski.

Tabela nr. 1 Miejski Obszar Funkcjonalny Włocławka – demografia, powierzchnia.

Gmina	Liczba mieszkańców – stan na dzień 31.12.2024r. (dane GUS)	Powierzchnia w km ²
Gmina Miasto Włocławek	99 474	85,09
Gmina Włocławek	7 441	219,9
Miasto Kowal	3 245	4,7
Gmina Kowal	3 844	114,8
Gmina Brześć Kujawski	11 013	150,4
Gmina Chocień	7 496	99,68
Gmina Chodecz	5 354	122,2
Gmina Boniewo	3 128	77,72
Gmina Baruchowo	3 267	107,0
Gmina Lubanie	4 296	69,3
Gmina Lubień Kujawski	6 630	150,2
Gmina Lubraniec	8 458	148,2
Gmina Fabianki	10 339	76,1
Gmina Izbica Kujawska	7 080	132,0
Gminy MOF Włocławka	181 065	1 557,02

Misją gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, działających w porozumieniu, jest współpraca w zakresie realizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, odpowiadającej na wyzwania społeczne, gospodarcze i przestrzenne dotyczące mieszkańców obszaru MOF Włocławka. Głównym celem jest podniesienie poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wsparcie procesu zielonej transformacji i gospodarki zeroemisyjnej.

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII TERYTORIALNEJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO WŁOCLAWKA

Głównym celem realizacji Strategii Terytorialnej wdrażanej w ramach Polityki Terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego jest zwiększenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru MOF Włocławka oraz wspieranie procesu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i przyjaznej środowisku. Cel ten obejmuje całokształt

zagadnień ujętych w celach szczegółowych i wyznacza kierunek długofalowego rozwoju MOF Włocławka. Realizacja założeń Strategii Terytorialnej koncentruje się w szczególności na wzmacnianiu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki lokalnej, rozwoju rynku pracy i kompetencji mieszkańców, poprawie jakości środowiska naturalnego, a także zwiększaniu dostępności usług publicznych, w szczególności w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, kultury oraz sportu. Istotnym elementem działań pozostaje również kształtowanie przestrzeni sprzyjającej podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Przyjęte kierunki interwencji zachowują aktualność i pozostają spójne z celami polityki spójności Unii Europejskiej realizowanymi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, transformacji energetycznej, rozwoju usług społecznych oraz wzmacniania rozwoju terytorialnego.

Cel szczegółowy 1. Gospodarka i wykształcone kadry

W ramach tego celu planuje się realizację następujących działań strategicznych:

- rozwój centrów i usług doradczych dla przedsiębiorców,
- tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
- wsparcie internacjonalizacji i rozwoju gospodarki,
- rozwój sieci współpracy klastrów,
- działania inwestycyjne i doradcze instytucji otoczenia biznesu (IOB),
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych i infrastruktury dla przedsiębiorców,
- poprawę jakości, efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego,
- dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów zielonej i cyfrowej transformacji,
- rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół oraz placówek kształcenia zawodowego.

Cel szczegółowy 2. Zielona transformacja i gospodarka niskoemisyjna

W ramach tego celu planuje się realizację następujących działań strategicznych:

- kompleksową modernizację energetyczną obiektów,
- rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych opartych na źródłach OZE,
- budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
- rozwój i usprawnienie nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego,
- rozwój infrastruktury rowerowej i wsparcie transportu zrównoważonego,
- nasadzenia i zazielenienia terenów miejskich,
- adaptację miast do zmian klimatu,
- rozwój efektywnych (inteligentnych) sieci wodociągowych i ograniczenie strat wody.

Cel szczegółowy 3. Wysoka jakość społeczeństwa

W ramach tego celu planuje się realizację następujących działań strategicznych:

- tworzenie i modernizację miejsc wychowania przedszkolnego, zwiększających dostępność edukacji przedszkolnej,
- poprawę jakości oraz dostępności usług edukacyjnych w szkołach i placówkach ogólnokształcących,
- podnoszenie kompetencji kluczowych, społeczno zawodowych oraz związanych z cyfrową i zieloną transformacją,
- wsparcie doradztwa edukacyjno zawodowego i edukacji włączającej, zapewniające równy dostęp do nauki,
- działania na rzecz kadry szkolnej, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
- rozwój opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji, deinstytucjonalizacji usług i poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- doposażenie podmiotów leczniczych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury niezbędnej do świadczenia usług zdrowotnych,
- rozwój i modernizację instytucji kultury, w tym budowę, rozbudowę, remont, adaptację obiektów, zakup wyposażenia oraz rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców lokalnych i regionalnych.

Cel szczegółowy 4. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń

W ramach tego celu planuje się realizację następujących działań strategicznych:

- przebudowę, remont i adaptację terenów zdegradowanych,
- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- rozwój oferty turystycznej, bazującej na lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych,
- rozwój infrastruktury turystycznej, w tym budowę i modernizację tras rowerowych,
- zagospodarowanie terenów przyległych do atrakcji turystycznych

Cel szczegółowy 5. Wsparcie administracyjne

Działania strategiczne planowane do realizacji w ramach tego celu to:

- wynagradzanie osób odpowiedzialnych za realizację Polityki Terytorialnej,
- zakup wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych,

- organizację spotkań w ramach partnerstwa związanych z wdrażaniem Polityki Terytorialnej i rozwijaniem współpracy,
- zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników do realizacji Polityki Terytorialnej.

3.1 Informacja o realizacji celów Strategii Terytorialnej

Misją dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka jest stworzenie atrakcyjnego miejsca do pracy i życia poprzez podniesienie poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wsparcie procesu zielonej transformacji i gospodarki niskoemisyjnej. Osiągnięciu misji i wizji służy realizacja pięciu celów szczegółowych Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka. W 2025 roku zadania realizowane w poszczególnych Gminach MOF Włocławka przyczyniły się do realizacji tych celów w poniżej wskazanych zakresach.

Cel 1. Gospodarka i wykształcone kadry

Działania w powyższym zakresie wykazały 3 Gminy MOF Włocławka. Projekty, dla których były podejmowane działania związane są z poprawą jakości, efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, wsparciem infrastruktury biznesowej oraz poprawą infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

- Projekt z Działania 01.06 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZIT-y regionalne realizuje:
- Miasto Włocławek,
- Projekty z Działania 08.16 Kształcenie zawodowe ZIT-y regionalne realizuje:
- Miasto Włocławek,
- Projekt z Działania 06.06 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZIT-y regionalne realizuje:
- Powiat Włocławski,
- Projekt z Działania 05.10 Tereny Inwestycyjne ZIT-y regionalne realizuje:
- Lubień Kujawski,

Samorządy prowadziły prace związane z aplikowaniem o środki na dofinansowanie projektów oraz podpisywaniem umów o dofinansowanie. Większość projektów znajduje się w trakcie realizacji. Jeden projekt Miasta Włocławek z Działania 08.16 oczekuje na podpisanie umowy. Żaden z projektów nie został zakończony.

Cel 2. Zielona transformacja i gospodarka niskoemisyjna

Działania w tym zakresie wykazało 12 Gmin MOF Włocławka. Projekty, dla których były podejmowane działania związane są z kompleksową modernizacją energetyczną, rozwojem efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, rozwojem efektywnych (inteligentnych) sieci wodociągowych, rozwojem nisko i zeroemisyjnego transportu publicznego, rozwojem infrastruktury rowerowej, adaptacją miast do zmian klimatu.

- Projekty z Działania 03.02 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZIT-y regionalne realizuje:
 - Miasto Włocławek.
- Projekty z Działania 02.01 Efektywność energetyczna BYDOF i ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Kowal,
 - Powiat Włocławki,
 - Izbica Kujawska,
 - Gmina Lubraniec,
 - Gmina Włocławek.
- Projekty z Działania 02.03 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZIT-y regionalne realizuje:
 - Miasto Kowal,
 - Gmina Lubanie,
 - Gmina Boniewo,
 - Powiat Włocławki.
- Projekt z Działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZIT-y regionalne realizuje:
 - Miasto Włocławek.
- Projekty z Działania 02.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Chodecz,
 - Gmina Izbica Kujawska,
 - Gmina Fabianki,
 - Gmina Chocień,
 - Gmina Lubraniec.

Samorządy prowadziły prace związane z aplikowaniem o środki na dofinansowanie projektów oraz podpisywaniem umów o dofinansowanie. Część projektów znajduje się w trakcie realizacji. Projekt Gminy Chocień z Działania 02.11 został zakończony, natomiast projekty z Działania 02.01 Gminy Włocławek, z Działania 03.02 Miasta Włocławek oraz z Działania 02.03 Miasta Kowal i Gminy Boniewo oczekują na podpisanie umowy.

Cel 3. Wysoka jakość społeczeństwa

Działania w tym zakresie wykazało 13 Gmin MOF Włocławka. Projekty, dla których były podejmowane działania związane są z tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego, poprawą oferty i jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawą jakości i efektywności kształcenia ogólnego, podnoszeniem kompetencji kluczowych, wsparciem dla przedstawicieli kadry nauczycielskiej, rozwojem infrastruktury i oferty turystycznej.

- Projekty z Działania 06.02 inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Izbica Kujawska,

- Gmina Brześć Kujawski.
- Projekty z Działania 08.10 Wychowanie przedszkolne ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Brześć Kujawski,
 - Gmina Włocławek,
 - Gmina Chodecz,
 - Gmina Izbica Kujawska,
 - Gmina Baruchowo,
 - Gmina Lubraniec,
 - Gmina Lubień Kujawski.
- Projekty z Działania 08.13 Kształcenie ogólne ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Kowal,
 - Gmina Boniewo,
 - Gmina Lubień Kujawski,
 - Gmina Baruchowo,
 - Gmina Chocień,
 - Gmina Chodecz,
 - Gmina Włocławek,
 - Gmina Lubraniec,
 - Miasto Włocławek,
 - Gmina Lubanie.
- Projekty z Działania 06.10 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Izbica Kujawska,
 - Powiat Włocławki.
- Projekty z Działania 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Chodecz,
 - Gmina Lubraniec,
 - Gmina Izbica Kujawska,
 - Gmina Kowal,
 - Gmina Lubanie,
 - Gmina Włocławek.

Samorządy prowadziły prace związane z aplikowaniem o środki na dofinansowanie projektów oraz podpisywaniem umów o dofinansowanie. Część projektów znajduje się w trakcie realizacji. Projekty z Działania 06.02 Gminy Izbica Kujawska, z Działania 08.10 Gminy Włocławek oraz z Działania 06.10 Powiatu Włocławskiego zostały zakończone. Natomiast projekty z Działania 06.02 Gminy Brześć Kujawski, z Działania 05.02 Gminy Lubraniec, Gminy Kowal, Gminy Lubanie oraz Gminy Włocławek oczekują na podpisanie umowy.

Cel 4. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń

Działania w tym zakresie wykazało 9 Gminy MOF Włocławka. Projekty, dla których były podejmowane działania związane są z adaptacją terenów zdegradowanych, uporządkowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

- Projekty z Działania 05.04 Wsparcie rozwoju turystyki ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Chodecz,
 - Gmina Izbica Kujawska,
 - Gmina Lubraniec.
- Projekt z Działania 05.08 Rewitalizacja miast prezydenckich realizuje:
 - Miasto Włocławek.
- Projekty z Działania 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZIT-y regionalne realizuje:
 - Gmina Chocień,
 - Gmina Kowal,
 - Gmina Brześć Kujawski,
 - Gmina Chodecz,
 - Gmina Izbica Kujawska,
 - Gmina Włocławek,
 - Gmina Fabianki.

Samorządy prowadziły prace związane z aplikowaniem o środki na dofinansowanie projektów oraz podpisywaniem umów o dofinansowanie. Część projektów znajduje się w trakcie realizacji. Projekty z Działania 05.07 Gminy Chocień, Gminy Izbicy Kujawskiej oraz Gminy Włocławek zostały zakończone. Natomiast projekty z Działania 05.07 Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Chodecz, Gminy Włocławek oraz Gminy Fabianki oczekują na podpisanie umowy.

Cel 5. Wsparcie administracyjne

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka realizowało projekt z Działania 05.11 Wsparcie administracyjne gmin ZIT-y regionalne. Projekt miał na celu wsparcie pracowników wykonujących obowiązki związane z realizacją działań w ramach Polityki Terytorialnej oraz zakup wyposażenia biurowego. Projekt został zakończony.

4. PROCES MONITORINGU STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO WŁOCLAWKA

Proces monitoringu stanowi integralną część procesu planowania i zarządzania strategicznego. Opiera się na bieżącej analizie postępów w osiągnięciu założeń strategicznych, systematycznym zbieraniu danych i informacji, analizowaniu i interpretowaniu danych dotyczących realizacji założeń Strategii terytorialnej, przygotowaniu Raportu, ocenie wyników

oraz ich porównaniu z przyjętymi normami. Monitoring umożliwia ocenę skuteczności wdrażanych działań, identyfikację ewentualnych zagrożeń i ich ocenę oraz możliwy wpływ na osiągnięcie przyjętych założeń i celów.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie procesu monitorowania realizacji ustaleń Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka jest Zarząd Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, który realizuje ten proces poprzez Biuro Stowarzyszenia WŁOF we współpracy z Zespołem Zadaniowym ds. realizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, w skład którego wchodzi pracownicy jednostek samorządu terytorialnego będących sygnatariuszami partnerstwa.

Źródłem danych w prowadzeniu monitoringu i sprawozdawczości są w szczególności:

- fiszki projektowe przedstawiające przedsięwzięcia planowane do realizacji zadań,
- informacje uzyskane od Gmin MOF Włocławka (m.in. podczas spotkań roboczych, z korespondencji oraz ze sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych),
- informacje uzyskiwane od Członków Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (m.in. podczas spotkań, z korespondencji oraz podczas zebrań organów Stowarzyszenia WŁOF),
- informacje przekazywane przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- zgromadzone dane wewnętrzne przez Biuro Stowarzyszenia WŁOF,
- inne zidentyfikowane w trakcie procesu monitoringu źródła danych.

Warunkiem prawidłowego działania procesu monitoringu jest wieloraka partycypacja jego interesariuszy odbywająca się między innymi poprzez stałą współpracę Biura Stowarzyszenia WŁOF z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, a także Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Efektywność monitoringu Strategii MOF Włocławka w dużej mierze zależy od zaangażowania interesariuszy oraz jakości zbieranych danych. Regularny monitoring pozwala na elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki i zapewnia spójność realizacji strategii z jej ustaleniami.

5. WDRAŻANIE STRATEGII TERYTORIALNEJ

Strategia Terytorialna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka sporządzona została w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie

finansowej 2021 – 2027. Strategia określa cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych. Jest narzędziem do wspólnego realizowania Polityki Terytorialnej, na podstawie którego Gminy otrzymują wsparcie na projekty realizowane w perspektywie finansowej 2021 – 2027, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W tym aspekcie, bardzo ważnym źródłem wsparcia są Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, określające zakres i obszary wsparcia z poziomu samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W dniu 8 lutego 2024 roku Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pozytywnie zaopiniowała Strategię Terytorialną Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka Uchwałą nr 6/278/24 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Za wdrażanie ustaleń Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka odpowiadają władze partnerstwa tworzącego MOF Włocławka, które realizują swoje zadania przy wsparciu Zespołu Zadaniowego ds. realizacji Strategii Terytorialnej, powoływanego spośród pracowników jednostek samorządu terytorialnego będących sygnatariuszami partnerstwa. Mechanizm wdrażania Strategii Terytorialnej zakłada ciągłe monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektów, co stanowi podstawę do wprowadzania kolejnych aktualizacji dokumentu, dostosowujących jego zapisy do bieżącego stanu realizacji przedsięwzięć oraz uwarunkowań wdrażania programu regionalnego.

W związku z koniecznością adaptacji zapisów Strategii Terytorialnej do aktualnych uwarunkowań realizacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, w szczególności w zakresie zmian listy projektów podstawowych, harmonogramu realizacji przedsięwzięć oraz poziomu ich przygotowania, dokument został poddany aktualizacji.

W konsekwencji przeprowadzonych analiz oraz postępu wdrażania Strategii, w II półroczu 2024 r. dokonano I aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, która została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego Uchwałą nr 19/981/24 z dnia 25 września 2024 r.

Dalszy proces wdrażania Strategii Terytorialnej, wykazał potrzebę wprowadzenia kolejnych zmian w dokumencie. W efekcie w dniu 19 maja 2025 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 55/2561/25 pozytywnie zaopiniował II aktualizację Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w zakresie możliwości finansowania projektów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

Kontynuacja procesu wdrażania oraz dalsze doprecyzowanie zakresu finansowania projektów skutkowały koniecznością przeprowadzenia kolejnej aktualizacji dokumentu. W dniu 22 września 2025 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą

nr 73/3426/25 pozytywnie zaopiniował III aktualizację Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w zakresie możliwości finansowania zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

Strategia Terytorialna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka przewiduje realizację przedsięwzięć mających na celu zrównoważony rozwój na terenie MOF Włocławka. Realizacja projektów przewidzianych w Strategii Terytorialnej przyczyni się do podniesienia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru oraz wesprze proces zielonej transformacji i rozwoju gospodarki zeroemisyjnej.

W celu wzmocnienia rozwoju MOF Włocławka, oprócz działań realizowanych w ramach Polityki Terytorialnej, na obszarze realizowane są także działania uzupełniające w ramach instrumentu RLKS, działania rewitalizacyjne prowadzone we Włocławku na podstawie GPR oraz projekty finansowane ze środków krajowych.

5.1 Projekty realizowane w ramach EFRR i EFS+

Realizacja projektów znajdujących się na liście projektów podstawowych Strategii Terytorialnej przynosi wymierne efekty, które są zgodne z założonymi celami Strategii Terytorialnej. Aby zapewnić przejrzystość i skuteczność zarządzania procesem realizacji Strategii, wdrożono system monitorowania postępów. Stan realizacji poszczególnych projektów jest dokumentowany w Kartach monitorowania stanu realizacji projektu strategii, które zawierają:

- informacje o stanie zaawansowania prac,
- wskaźniki określające poziom realizacji celów,
- ewentualne ryzyka i działania korygujące.

Karty monitorowania stanowią podstawowe narzędzie zarządzania, pozwalają na regularną ocenę wyników i identyfikację obszarów wymagających dodatkowego wsparcia. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na pojawiające się wyzwania oraz efektywne alokowanie zasobów.

Oceny etapu realizacji projektów znajdujących się na Liście projektów podstawowych na koniec 2025 roku dokonano wg następujących kryteriów zaawansowania prac:

- 1) etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte,
- 2) etap I – prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych,
- 3) etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej,
- 4) etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej,
- 5) etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.

6) „rezygnacja z projektu” – dotyczy projektów, od których realizacji odstąpiono w danym roku.

Karty monitorowania przedstawiające realizacji projektów Strategii Terytorialnej stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

Jak wynika z przedstawionych kart monitorowania na koniec 2025 roku postęp realizacji projektów przedstawiał się następująco:

- etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte – 2 projekty,
- etap I - prace w fazie przygotowawczej – 9 projektów,
- etap II - prace realizacyjne w fazie początkowej – 36 projektów,
- etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej -16 projektów,
- etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany – 14 projektów,
- „rezygnacja z projektu” – 20 projektów.

Ponadto, z przeprowadzonej w roku 2025 analizy wynika:

1. Na Listę projektów podstawowych wprowadzono 3 nowe zadania:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek (etap I i II)” - (ZIT-WL-15)
- „Podnosimy kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku” – (ZIT-WL-61A),
- „Remont i doposażenie instytucji kultury” – (ZIT-WL-72A).

2. Zrezygnowano z realizacji 20 zadań:

- „Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu” (ZIT-WL-1)
– realokacja środków na rzecz projektu Miasta Włocławek w ramach Działania 01.06 w zakresie wsparcia infrastruktury biznesowej (ZIT-WL-7A).
- „Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu” (ZIT-WL-2)
- realokacja środków w ramach Działania 05.02 w zakresie wsparcia instytucji kultury (ZIT-WL-67).
- „Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu” (ZIT-WL-3)
- realokacja środków w ramach Działania 05.02 w zakresie wsparcia instytucji kultury (ZIT-WL-72A).
- „Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu” (ZIT-WL-4)
- realokacja środków w ramach Działania 05.07 w zakresie odnowy przestrzeni publicznej (ZIT-WL-78).
- „Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu” (ZIT-WL-5)
- realokacja środków w ramach Działania 05.07 w zakresie odnowy przestrzeni publicznej (ZIT-WL-89).

- „Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu” (ZIT-WL-6)
 - realokacja środków w ramach Działania 05.07 w zakresie odnowy przestrzeni publicznej (ZIT-WL-84).
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Włocławek - etap II - (ZIT-WL-15)
 - realokacja środków w ramach Działania 02.01 w zakresie termomodernizacji (ZIT-WL-15 – etap I).
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz” (ZIT-WL-18)
 - realokacja środków na rzecz nowego projektu Miasta Włocławek w ramach Działania 02.03 w zakresie wymiany źródeł ciepła.
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” (ZIT-WL-20)
 - realokacja środków w ramach Działania 02.03 w zakresie wymiany źródeł ciepła (ZIT-WL-26).
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek” (ZIT-WL-21)
 - realokacja środków na rzecz nowego projektu w ramach Działania 02.11 w zakresie efektywnego gospodarowania wodą.
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Boniewo” (ZIT-WL-22)
 - realokacja środków w ramach Działania 02.03 w zakresie wymiany źródeł ciepła (ZIT-WL-26) oraz Działania 02.11 w zakresie efektywne gospodarowanie wodą (ZIT-WL-38).
- „Budowa kotłowni miejskiej w Brześciu Kujawskim” (ZIT-WL-23)
 - realokacja środków na rzecz dwóch nowych projektów w ramach Działania 02.03 w zakresie wymiany źródeł ciepła.
- „Modernizacja ciepłowni lokalnej” (ZIT-WL-25)
 - realokacja środków na rzecz nowego projektu w ramach Działania 02.03 w zakresie wymiany źródeł ciepła.
- „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE” (ZIT-WL-27)
 - realokacja środków na rzecz nowego projektu w ramach Działania 02.11 w zakresie efektywnego gospodarowania wodą.
- „Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek” (ZIT-WL-29)
 - realokacja środków na rzecz projektu w ramach Działania 02.01 w zakresie termomodernizacji (ZIT-WL-15 – etap I).
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Narty, gm. Lubień Kujawski” (ZIT-WL-31)
 - realokacja środków na rzecz nowego projektu w ramach Działania 02.11 w zakresie efektywnego gospodarowania wodą.
- „Kompetencje kluczowe dla uczniów z gminy Fabianki” (ZIT-WL-56)

- realokacja środków na rzecz projektu Gminy Boniewo w ramach Działania 08.13 zakresie kształcenia ogólnego (ZIT-WL-50).
 - „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z gminy Fabianki” (ZIT-WL-57)
 - realokacja środków na rzecz projektu Gminy Boniewo w ramach Działania 08.13 zakresie kształcenia ogólnego (ZIT-WL-50).
 - „Odnowa przestrzeni publicznej w Lubieniu Kujawskim” (ZIT-WL-84).
 - realokacja środków na rzecz nowego projektu w ramach Działania 05.07 w zakresie odnowy przestrzeni publicznej.
 - „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie” (ZIT-WL-85).
 - realokacja środków w ramach Działania 05.02 w zakresie wsparcia instytucji kultury (ZIT-WL-67) oraz Działania 05.04 w zakresie wsparcia rozwoju turystyki (ZIT-WL-76).
3. Zmieniono nazwy zadań w 6 projektach:
- z „Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości wraz ze stworzeniem infrastruktury wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym”
na „Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławka i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym”,
 - z "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec"
na "Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Zgłowiączce wraz z wymianą źródła ciepła",
 - z „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek”
na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek (etap I i II),
 - z "Organizacja zajęć i poprawa jakości opieki przedszkolnej w Gminie Brześć Kujawski"
na "Witamy w naszej bajce - przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski",
 - z "Centrum Życia Społecznego - adaptacja Biblioteki Publicznej w miejscowości Grabkowo"
na "Centrum Życia Społecznego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

w miejscowości Grabkowo oraz przebudowa sceny plenerowej w miejscowości Krzewent".

- z „Podnosimy kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku”

na „Podnosimy kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku”.

5.2 Złożone wnioski o dofinansowanie projektów

W latach 2023, 2024 i 2025 złożono w sumie 67 wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS+ na łączną kwotę dofinansowania 33 001 042,97 euro, co stanowi 77,56% całkowitej alokacji środków, w tym w ramach EFRR 74,14% oraz 95,90% w ramach EFS+. W roku 2025 złożono 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 15 257 848,95 euro. Poszczególne projekty złożone w 2025 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr. 2 Złożone wnioski o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR i EFS+ w 2025 roku

Działanie		Tytuł projektu	Beneficjent	Data złożenia wniosku o dofinansowanie	Wkład UE we wniosku o dofinansowanie w EURO
01.06	1.	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławka i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym (ZIT-WL-7)	Gmina Miasto Włocławek	02.06.2025	1 158 956,51
	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku warsztatowego Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kowal w miejscowości Przydatki Gołaszewskie (ZIT-WL-11)	Gmina Kowal	29.08.2025	91 486,18
02.01	3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie (ZIT-WL-12)	Powiat Włocławski	27.08.2025	425 699,00

	4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-13)	Gmina Izbica Kujawska	28.08.2025	79 850,00
	5.	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Zgłowiączce wraz z wymianą źródła ciepła (ZIT-WL-14)	Gmina Lubraniec	27.08.2025	222 961,01
	6.	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej (ZIT-WL-16)	Gmina Włocławek	29.08.2025	27 125,68
02.03	7.	Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach mieszkalnych w Kowalu (ZIT-WL-17)	Gmina Miasto Kowal	23.07.2025	150 300,26
	8.	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego (ZIT-WL-19)	Gmina Lubanie	16.04.2025	162 062,21
	9.	Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół w Boniewie (ZIT-WL-26)	Gmina Boniewo	28.07.2025	454 045,31
02.11	10.	Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy (ZIT-WL-35)	Gmina Izbica Kujawska	27.01.2025	97 339,00
	11.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym (ZIT-WL-36)	Gmina Fabianki	23.01.2025	1 114 686,13
	12.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec (ZIT-WL-37)	Gmina Lubraniec	25.06.2025	97 339,21
03.02	13.	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek – Etap I (ZIT-WL-9)	Miasto Włocławek	28.08.2025	2 967 684,45
05.02	14.	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec (ZIT-WL-67)	Gmina Lubraniec	11.07.2025	531 949,38
	15.	Centrum Życia Społecznego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabkowo oraz przebudowa sceny plenerowej w miejscowości Krzewent (ZIT-WL-69)	Gmina Kowal	26.06.2025	100 000,00
	16.	Wsparcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu (ZIT-WL-71)	Gmina Lubanie	30.06.2025	201 285,00
	17.	Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn (ZIT-WL-72A)	Gmina Włocławek	12.07.2025	32 500,00

05.04	18.	Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-73)	Miasto i Gmina Chodecz	05.05.2025	49 306,06
	19.	Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-75)	Gmina Izbica Kujawska	05.05.2025	151 631,82
	20.	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w Gminie Lubraniec (ZIT-WL-76)	Gmina Lubraniec	30.04.2025	527 362,11
05.07	21.	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Więśławice (ZIT-WL-80)	Gmina Kowal	16.06.2025	100 000,00
	22.	Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski (ZIT-WL-81)	Gmina Brześć Kujawski	09.06.2025	172 074,80
	23.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-82)	Miasto i Gmina Chodecz	10.06.2025	153 045,00
	24.	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek - II Etap (ZIT-WL-86)	Gmina Włocławek	30.06.2025	88 066,93
	25.	Rewitalizacja - odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Boniewo (ZIT-WL-87)	Gmina Boniewo	31.07.2025	142 320,20
	26.	Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki (ZIT-WL-88)	Gmina Fabianki	02.06.2025	77 223,00
05.08	27.	3 Maja woonerfem(ZIT-WL-77)	Gmina Miasto Włocławek	24.03.2025	2 000 692,76
05.10	28.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski (ZIT-WL-65)	Gmina Lubień Kujawski	23.01.2025	177 532,00
06.02	29.	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Brześciu Kujawskim (ZIT-WL-40)	Gmina Brześć Kujawski	12.08.2025	650 000,00
06.10	30.	Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej (ZIT-WL-62)	Gmina Izbica Kujawska	26.03.2025	130 000,00
	31.	Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia (ZIT-WL-63)	Powiat Włocławski	27.02.2025	1 368 029,58

08.10	32.	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym (ZIT-WL-46)	Gmina Baruchowo	02.06.2025	89 545,74
	33.	Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubraniec (ZIT-WL-47)	Gmina Lubraniec	30.05.2025	90 463,79
	34.	Utworzenie nowych miejsc i bieżące ich funkcjonowanie w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubień Kujawski (ZIT-WL-48)	Gmina Lubień Kujawski	02.06.2025	150 080,22
08.13	35.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Kowal (ZIT-WL-49)	Gmina Kowal	02.06.2025	277 005,86
	36.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (ZIT-WL-50)	Gmina Boniewo	02.06.2025	384 469,80
	37.	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Lubień Kujawski (ZIT-WL-51)	Gmina Lubień Kujawski	02.06.2025	187 012,09
	38.	Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku szkolnym (ZIT-WL-52)	Gmina Baruchowo	02.06.2025	95 710,50
	39.	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w gminie Lubraniec (ZIT-WL-58)	Gmina Lubraniec	30.05.2025	207 334,10
08.16	40.	Podnosimy kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku (ZIT-WL-61A)	Gmina Miasto Włocławek	09.06.2025	73 673,26
					15 257 848,95

5.3 Umowy w ramach EFRR i EFS+

Od początku wdrażania instrumentu ZIT do końca roku 2025 podpisano w sumie 50 umów o dofinansowanie w ramach EFRR EFS+ na łączną kwotę 26 988 263,52 euro, co stanowi 63,43% całkowitej alokacji w ramach EFRR i EFS+.

W ramach EFRR w latach 2023-2025 podpisano 31 umów na łączną kwotę 20 652 543,89 euro, co stanowi 57,58% całkowitej alokacji w ramach EFRR. W roku 2025 podpisano 24 Umowy o finansowanie na łączną kwotę 15 349 427,83 euro. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach w 2025 roku, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr. 3 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR podpisanych w roku 2025 roku.

Działanie		Tytuł projektu	Beneficjent	Data podpisania Umowy o dofinansowanie	Wkład UE we wniosku o dofinansowanie w EURO
01.06	1.	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławka i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym (ZIT-WL-7)	Gmina Miasto Włocławek	03.12.2025	1 158 956,51
02.01	2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie (ZIT-WL-12)	Powiat Włocławski	06.11.2025	425 699,00
	3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-13)	Gmina Izbica Kujawska	09.12.2025	79 850,00
	4.	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Zgłowiączce wraz z wymianą źródła ciepła (ZIT-WL-14)	Gmina Lubraniec	26.11.2025	222 961,01
02.03	5.	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego (ZIT-WL-19)	Gmina Lubanie	13.11.2025	162 062,21
02.07	6.	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek (ZIT-WL-30)	Miasto Włocławek	24.03.2025	2 027 252,69
02.11	7.	Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Chocień (ZIT-WL-33)	Gmina Chocień	16.10.2025	371 103,03

	8.	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań (ZIT-WL-34)	Miasto i Gmina Chodecz	11.02.2025	86 099,94
	9.	Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy (ZIT-WL-35)	Gmina Izbica Kujawska	25.06.2025	97 339,00
	10.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym (ZIT-WL-36)	Gmina Fabianki	25.06.2025	1 114 686,13
	11.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec (ZIT-WL-37)	Gmina Lubraniec	18.12.2025	97 339,21
03.02	12.	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu - I Etap (ZIT-WL-8)	Miasto Włocławek	22.02.2025	511 563,15
	13.	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek – Etap I (ZIT-WL-9)	Miasto Włocławek	20.02.2025	2 894 553,15
05.02	14.	Rozwój kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-66)	Miasto i Gmina Chodecz	21.03.2025	49 986,58
	15.	Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej (ZIT-WL-68)	Gmina Izbica Kujawska	25.03.2025	240 000,00
	16.	Remont i doposażenie instytucji kultury (ZIT-WL-72)	Gmina Włocławek	28.04.2025	318 884,86
05.04	17.	Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-73)	Miasto i Gmina Chodecz	16.10.2025	49 306,06
	18.	Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-75)	Gmina Izbica Kujawska	04.11.2025	151 631,82

	19.	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w Gminie Lubraniec (ZIT-WL-76)	Gmina Lubraniec	04.11.2025	527 362,11
05.08	20.	3 Maja woonefem (ZIT-WL-77)	Gmina Miasto Włocławek	02.10.2025	2 000 692,76
05.10	21.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski (ZIT-WL-65)	Gmina Lubień Kujawski	21.08.2025	177 532,00
06.06	22.	Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu (ZIT-WL-41)	Powiat Włocławski	21.02.2025	1 086 537,03
06.10	23.	Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej (ZIT-WL-62)	Gmina Izbica Kujawska	16.10.2025	130 000,00
	24.	Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia (ZIT-WL-63)	Powiat Włocławski	30.09.2025	1 368 029,58
					15 349 427,83

Od początku wdrażania ZIT w ramach EFS+ podpisano 19 umów o finansowanie na łączną kwotę 6 335 719,63 euro, co stanowi 94,79% całkowitej alokacji w ramach EFS+. W 2025 roku podpisano 11 umów na łączną kwotę 4 472 114,32 euro. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach w 2025 roku, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr. 4 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS+ podpisanych w roku 2025 roku

Działanie		Tytuł projektu	Beneficjent	Data podpisania Umowy o dofinansowanie	Wkład UE we wniosku o dofinansowanie w EURO
08.10	1.	Witamy w naszej bajce-przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski (ZIT-WL-43)	Gmina Brześć Kujawski	16.05.2025	218 426,56
	2.	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym (ZIT-WL-46)	Gmina Baruchowo	05.12.2025	89 545,74
	3.	Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubraniec (ZIT-WL-47)	Gmina Lubraniec	04.11.2025	90 463,79

	4.	Utworzenie nowych miejsc i bieżące ich funkcjonowanie w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubień Kujawski (ZIT-WL-48)	Gmina Lubień Kujawski	12.11.2025	150 080,22
08.13	5.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Kowal (ZIT-WL-49)	Gmina Kowal	16.11.2025	277 005,86
	6.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (ZIT-WL-50)	Gmina Boniewo	01.12.2025	384 469,80
	7.	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Lubień Kujawski (ZIT-WL-51)	Gmina Lubień Kujawski	27.11.2025	187 012,09
	8.	Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku szkolnym (ZIT-WL-52)	Gmina Baruchowo	05.12.2025	95 710,50
	9.	Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu (ZIT-WL-54)	Miasto i Gmina Chodecz	29.01.2025	133 889,89
	10.	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w gminie Lubraniec (ZIT-WL-58)	Gmina Lubraniec	13.11.2025	207 334,10
08.16	11.	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (ZIT-WL-61)	Miasto Włocławek	13.02.2025	2 638 175,77
					4 472 114,32

5.4 Złożone wnioski o płatność

Od początku wdrażania instrumentu ZIT do końca roku 2025 r. złożono 57 wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS+ na łączną kwotę dofinansowania 6 002 312,19 euro, co stanowi 14,11% całkowitej alokacji, z czego 20 wniosków na łączną kwotę 4 783 576,70 euro w ramach EFRR, co stanowi 13,34 % alokacji w ramach EFRR oraz 37 wniosków na łączną kwotę 1 218 735,49 euro w ramach EFS+, co stanowi 18,23 % alokacji w ramach EFS+. W 2025 roku złożono 51 wniosków o płatność na łączną kwotę 5 927 788,66 euro.

Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach w 2025 roku, obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr. 5 Złożone wnioski o płatność w roku 2025 roku

Działanie	Tytuł projektu		Beneficjent	Data złożenia wniosku o płatność	Wydatki ogółem w EURO	Dofinansowanie w EURO
02.01	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie (ZIT-WL-12)	Powiat Włocławski	28.11.2025	518 400,81	425 699,00
02.11	2.	Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Chocień (ZIT-WL-33)	Gmina Chocień	22.12.2025	537 007,93	371 103,03
03.02	3.	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek (ZIT-WL-10)	Gmina Miasto Włocławek	10.01.2025	8 748,40	7 436,14
				19.12.2025	1 493 634,66	1 034 101,09
05.02	4.	Rozwój kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-66)	Miasto i Gmina Chodecz	29.05.2025	9 853,26	8 375,26
				29.07.2025	39 308,79	33 412,47
	5.	Remont i doposażenie instytucji kultury (ZIT-WL-72)	Gmina Włocławek	19.08.2025	30 451,79	24 940,85
				20.10.2025	140 607,57	110 657,38
				11.12.2025	223 842,75	183 296,62
05.07	6.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Chocień (ZIT-WL-79)	Gmina Chocień	30.06.2025	214 665,01	175 000,00
	7.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-83)	Gmina Izbica Kujawska	11.02.2025	71 408,82	28 587,01
				19.03.2025	316 081,21	213 584,62
	8.	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek - I Etap (ZIT-WL-86)	Gmina Włocławek	24.06.2025	148 869,44	102 489,54
				14.07.2025	350 181,68	241 083,48

05.11	9.	Wsparcie potencjału administracyjnego Biura Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka – Etap I (ZIT-WL-90)	Stowarzyszenie WŁOF	06.03.2025	137 297,35	116 702,74
06.02	10.	Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych (ZIT-WL-39)	Gmina Izbica Kujawska	03.01.2025	172 337,73	146 487,06
06.06	11.	Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu (ZIT-WL-41)	Powiat Włocławski	14.11.2025	178 934,02	178 934,02
06.10	12.	Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia (ZIT-WL-63)	Powiat Włocławski	17.10.2025	1 834 420,08	1 368 029,57
08.10	13.	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym (ZIT-WL-42)	Gmina Włocławek	14.01.2025	44 658,78	44 658,78
				11.04.2025	13 282,92	8 741,83
				11.07.2025	26 128,61	20 144,83
				14.10.2025	1 441,52	1 441,52
				27.11.2025	17 195,25	11 913,67
	14.	Witamy w naszej bajce-przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski (ZIT-WL-43)	Gmina Brześć Kujawski	29.12.2025	173 010,00	165 054,47
	15.	Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-44)	Miasto i Gmina Chodecz	14.01.2025	11 381,27	8 216,16
				07.02.2025	9 155,28	7 934,29
				08.04.2025	78 210,08	70 620,53
				08.07.2025	22 206,27	17 475,83
				06.10.2025	7 895,69	671,13
	16.	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej (ZIT-WL-45)	Gmina Izbica Kujawska	29.12.2025	81 860,68	73 674,61
08.13	17.			13.01.2025	30 511,86	18 316,21

08.16		Uczymy się z pasją! (ZIT-WL-53)	Gmina Chocień	08.04.2025	59 092,08	51 697,87
				10.07.2025	28 543,53	28 543,53
				01.10.2025	55 820,65	55 820,65
				18.12.2025	9 217,99	9 217,99
	18.	Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu (ZIT-WL-54)	Miasto i Gmina Chodecz	10.04.2025	7 462,61	6 126,61
				03.07.2025	98 639,01	87 934,20
				10.10.2025	4 255,01	2 837,88
	19.	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym (ZIT-WL-55)	Gmina Włocławek	11.04.2025	15 628,80	15 628,80
				11.07.2025	28 669,22	28 152,59
				14.10.2025	4 057,65	4 057,65
	20.	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy – I Etap (ZIT-WL-59)	Miasto Włocławek	13.04.2025	46 807,06	36 644,82
				11.07.2025	30 684,23	26 982,32
				13.10.2025	54 578,42	51 549,31
	21.	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy – II Etap (ZIT-WL-59)	Miasto Włocławek	11.04.2025	70 922,46	53 622,89
				10.07.2025	73 780,18	60 557,03
				13.10.2025	6 918,42	6 534,44
	22.	Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu (ZIT-WL-60)	Gmina Lubanie	09.04.2025	5 052,05	4 546,84
10.10.2025				13 725,56	14 974,77	
23.	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (ZIT-WL-61)	Miasto Włocławek	14.07.2025	21 340,44	21 340,44	
			14.10.2025	150 709,69	142 234,29	
					7 591 597,22	5 927 788,66

5.5 Stopień wykorzystania alokacji dla ZIT Włocławka – podsumowanie

Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów realizowanych ze środków EFRR i EFS+ stopień wykorzystania alokacji dla ZIT Włocławka do dnia 31 grudnia 2025r. w podpisanych 50 umowach o dofinansowanie, wyniósł 63,43 %.

Tabela nr. 6 Alokacja środków dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Fundusz	Wartość dofinansowania UE (euro)
EFRR	35 865 686,46
EFS+	6 683 619,96
Razem EFRR + EFS+	42 549 306,42

5.6 Zmiany na liście projektów podstawowych

W toku wdrażania Strategii Terytorialnej oraz bieżącego monitorowania postępu rzeczowo-finansowego projektów ujętych na liście projektów podstawowych zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie wybranych przedsięwzięć. Zmiany te wynikały z aktualnego stanu przygotowania projektów, uwarunkowań finansowych oraz decyzji beneficjentów i zostały ujęte w ramach I aktualizacji Strategii Terytorialnej.

Uchwałą nr 19/981/24 z dnia 25 września 2024r Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie zaopiniował I aktualizację Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w zakresie możliwości finansowania strategii ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W wyniku zmian na liście projektów podstawowych I aktualizacja Strategii Terytorialnej była konieczna w celu zachowania spójności między realizowanymi działaniami a celami zawartymi w Strategii.

Powody I aktualizacji strategii:

- wprowadzenie na Listę projektów podstawowych nowych zadań,
- rezygnacje z realizacji projektów,
- zmiany w wartościach wskaźników programowych,
- zmiany w przewidywanych okresach realizacji projektu,
- zmiany nazw projektów,
- zmiany wartości kosztów całkowitych, kwalifikowanych, kwot wartości dofinansowania przedsięwzięć i wkładu własnego,
- zmiany zakresów projektów,
- realokacje środków na realizację innych projektów.

Zmiany ujęte na liście projektów podstawowych zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą w dniu 25 września 2024 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr. 7 Zmiany na Liście projektów podstawowych – I aktualizacja Strategii Terytorialnej.

L.P.	Tytuł projektu	Beneficjent	Zakres zmian
1.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu (ZIT-WL-3)	Gmina Włocławek	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana gotowości projektu do realizacji, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
2.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu (ZIT-WL-5)	Gmina Baruchowo	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu, • Wnioskodawca zgłosił chęć rezygnacji z realizacji projektu.
3.	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora		• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu.

	Innowacji i Przedsiębiorczości wraz ze stworzeniem infrastruktury wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym (ZIT-WL-7)	Gmina Miasto Włocławek	
4.	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu (ZIT-WL-8)	Gmina Miasto Włocławek	- zmiana nazwy projektu na „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu – etap I” - wprowadzenie nowego projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu – etap II”, - zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana wartości pośredniej i docelowej wskaźników produktu i rezultatu.
5.	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek (ZIT-WL-9)	Gmina Miasto Włocławek	- zmiana nazwy projektu na „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek – etap I” - wprowadzenie nowego projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek – etap II”, - zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu.
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-13)	Gmina Izbica Kujawska	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec (ZIT-WL-14)	Gmina Lubraniec	- zmiana wartości kosztu całkowitego zadania, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego zadania, - zmiana wartości wkładu własnego.
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek (ZIT-WL-15)	Gmina Miasto Włocławek	- zmiana daty gotowości projektu do realizacji, - zmiana wartości kosztu całkowitego zadania, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego zadania, - zmiana wartości wkładu własnego.

9.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (ZIT-WL-16)	Gmina Włocławek	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
10.	Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach mieszkalnych w Kowalu (ZIT-WL-17)	Gmina Miasto Kowal	• zmiana wartości docelowej wskaźników produktu i rezultatu.
11.	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego (ZIT-WL-19)	Gmina Lubanie	• zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
12.	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (ZIT-WL-21)	Gmina Włocławek	• rezygnacja z projektu pn. "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych", • wprowadzenie nowego zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek".
13.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Boniewo (ZIT-WL-22)	Gmina Boniewo	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
14.	Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu (ZIT-WL-24)	Powiat Włocławski	• zmiana wartości wskaźników produktu i rezultatu.
15.	Modernizacja ciepłowni lokalnej (ZIT-WL-25)	Gmina Baruchowo	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
16.	Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół w Boniewie (ZIT-WL-26)	Gmina Boniewo	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
17.	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek (ZIT-WL-30)	Gmina Miasto Włocławek	• zmiana daty uzyskania gotowości projektu do realizacji, • zmiana wartości kosztu całkowitego, • zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu, • zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu.
18.	Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy (ZIT-WL-35)	Gmina Izbica Kujawska	• zmiana wartości wskaźnika rezultatu, • zmiana zakresu projektu.
19.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Boniewo (ZIT-WL-38)	Gmina Boniewo	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana typu wsparcia, • zwiększenie zakresu projektu, • zmiana wartości pośredniej i docelowej wskaźników produktu i rezultatu,

			• dodanie wskaźnika.
20.	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Brześciu Kujawskim (ZIT-WL-40)	Gmina Brześć Kujawski	• zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji.
21.	Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu (ZIT-WL-41)	Powiat Włocławski	• zmiana terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, • zmiana zakresu projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu.
22.	Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym (ZIT-WL-46)	Gmina Baruchowo	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
23.	Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubraniec (ZIT-WL-47)	Gmina Lubraniec	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana w gotowości projektu do realizacji.
24.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (ZIT-WL-50)	Gmina Boniewo	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, • zmiana zakresu zadania, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
25.	Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku szkolnym (ZIT-WL-52)	Gmina Baruchowo	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
26.	Kompetencje kluczowe dla uczniów z gminy Fabianki (ZIT-WL-56)	Gmina Fabianki	• zmiana w stanie przygotowania i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
27.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z gminy Fabianki (ZIT-WL-57)	Gmina Fabianki	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji.
28.	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w gminie Lubraniec (ZIT-WL-58)	Gmina Lubraniec	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana w gotowości projektu do realizacji.
29.	Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu (ZIT-WL-60)	Gmina Lubanie	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana wartości końcowej wskaźników produktu i rezultatu.
30.	Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej (ZIT-WL-62)	Gmina Izbica Kujawska	• zmiana wartości pośredniej i docelowej wskaźnika produktu i rezultatu.

31.	Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby powiatowego Centrum Zdrowia (ZIT-WL-63)	Powiat Włocławski	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana zakresu zadania, - zmiana wartości pośredniej wskaźnika produktu.
32.	Remont oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej (ZIT-WL-68)	Gmina Izbica Kujawska	- zmiana zakresu zadania, - zmiana wartości pośredniej i końcowej wskaźnika produktu.
33.	Upowszechnianie działalności kulturowej na terenie Gminy Baruchowo (ZIT-WL-70)	Gmina Baruchowo	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana wartości pośredniej wskaźnika produktu.
34.	Wsparcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu (ZIT-WL-71)	Gmina Lubanie	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
35.	Doposażenie instytucji kultury (ZIT-WL-72)	Gmina Włocławek	- zmiana nazwy projektu z "Doposażenie instytucji kultury" na "Remont i doposażenie instytucji kultury", - zmiana zakresu zadania (dodano nowe miejsca realizacji projektu), - zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w terminie gotowości projektu do realizacji, - zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, - zmiana wartości kwoty dofinansowania, - zmiana wartości pośredniej i docelowej wskaźników produktu.
36.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy Baruchowo (ZIT-WL-74)	Gmina Baruchowo	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana wartości pośredniej wskaźnika produktu.
37.	3 Maja woonerfem (ZIT-WL-77)	Gmina Miasto Włocławek	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu.
38.	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Chocień (ZIT-WL-79)	Gmina Chocień	- zmiana wartości docelowej wskaźników produktu, - dodanie wskaźnika produktu.
39.	Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski (ZIT-WL-81)	Gmina Brześć Kujawski	- zmiana zakresu zadania, - zmiana wartości wskaźnika docelowego produktu.

40.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-83)	Gmina Izbica Kujawska	zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu.
41.	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek (ZIT-WL-86)	Gmina Włocławek	w wyniku powstania oszczędności dofinansowania, wprowadzono nowy projekt pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek – II etap”.
42.	Rewitalizacja - odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Boniewo (ZIT-WL-87)	Gmina Boniewo	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu.
43.	Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki (ZIT-WL-88)	Gmina Fabianki	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
44.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej (ZIT-WL-89)	Gmina Baruchowo	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana wartości pośredniej wskaźnika produktu.

W związku z koniecznością dalszego dostosowania zapisów Strategii Terytorialnej do aktualnych uwarunkowań wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 dokonano jej kolejnej aktualizacji. Uchwałą nr 55/2561/25 Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego pozytywnie zaopiniował II aktualizację Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w zakresie możliwości finansowania projektów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

Powody II aktualizacji strategii:

- zmiany w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia.
- zmiany zwięzłego opisu oraz uzasadnienia realizacji projektu,
- wprowadzenie na Listę projektów podstawowych nowych zadań,
- rezygnacje z realizacji projektów,
- zmiany w wartościach wskaźników programowych,
- zmiany w przewidywanych okresach realizacji projektu,
- zmiany nazw projektów,
- zmiany wartości kosztów całkowitych, kwalifikowanych, kwot wartości dofinansowania przedsięwzięć i wkładu własnego,
- zmiany zakresów projektów,
- realokacje środków na realizację innych projektów,
- zmiany miejsca realizacji projektu.

Zmiany ujęte na Liście projektów podstawowych, zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą w dniu 19 maja 2025 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr. 8 Zmiany na Liście projektów podstawowych – II aktualizacja Strategii Terytorialnej.

L.P.	Tytuł projektu	Beneficjent	Zakres zmian
1.	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym (ZIT-WL-7)	Gmina Miasto Włocławek	• zmiana nazwy zadania, • zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana zwięzłego opisu projektu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników produktów, zmiana wartości docelowej wskaźników produktów.
2.	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek (ZIT-WL-10)	Gmina Miasto Włocławek	• zmiana wartości kosztu całkowitego, • zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, • zmiana wartości kwoty dofinansowania.
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-13)	Gmina Izbica Kujawska	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia.
4.	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Zgłowiączce wraz z wymianą źródła ciepła (ZIT-WL-14)	Gmina Lubraniec	• zmiana nazwy projektu, • zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia, • zmiana zakresu zadania, • zmiana wartości kosztu całkowitego, • zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, • zmiana wartości kwoty dofinansowania, • zmiana wartości wkładu własnego, • zmiana zwięzłego opisu projektu, • zmiana uzasadnienia realizacji projektu, • zmiana wartości docelowej wskaźników produktu, • zmiana wartości docelowej wskaźników rezultatu.

5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Boniewo (ZIT-WL-22)	Gmina Boniewo	• rezygnacja z realizowania projektu, • realokacja środków na projekty ZIT-WL-26 i ZIT-WL-38.
6.	Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół w Boniewie (ZIT-WL-26)	Gmina Boniewo	• zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia, • zmiana wartości kosztu całkowitego, • zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, • zmiana wartości kwoty dofinansowania.
7.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek (ZIT-WL-29)	Gmina Miasto Włocławek	• zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia, • zmiana zwięzłego opisu projektu, • zmiana wartości docelowej wskaźników produktu, • zmiana wartości pośredniej wskaźników rezultatu.
8.	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań (ZIT-WL-32)	Gmina Kowal	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana miejsca realizacji projektu, • zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia, • zmiana zwięzłego opisu projektu, • zmiana wartości wskaźników rezultatu, • usunięcie wskaźnika produktu.
9.	Budowa i przebudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Boniewo (ZIT-WL-38)	Gmina Boniewo	• zmiana wartości kosztu całkowitego, • zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, • zmiana wartości kwoty dofinansowania. • zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia • zmiana zwięzłego opisu projektu, • zmiana wartości wskaźnika produktu.
10.	Witamy w naszej bajce- przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski (ZIT-WL-43)	Gmina Brześć Kujawski	• zmiana nazwy projektu, • zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu.

11.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Kowal (ZIT-WL-49)	Gmina Kowal	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana zwięzłego opisu projektu, - zmiana wartości końcowej wskaźników produktu, - zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu.
12.	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (ZIT-WL-61)	Gmina Miasto Włocławek	zmiana wartości kwoty dofinansowania.
13.	Podnosimy kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku (ZIT-WL-61A)	Gmina Miasto Włocławek	wprowadzenie zadania na listę projektów podstawowych.
14.	Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej (ZIT-WL-62)	Gmina Izbica Kujawska	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
15.	Centrum Życia Społecznego – Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabkowo oraz przebudowa sceny plenerowej w miejscowości Krzewent (ZIT-WL-69)	Gmina Kowal	- zmiana nazwy projektu, - zmiana miejsca realizacji projektu, - zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana zwięzłego opisu projektu, - zmiana wartości wskaźników produktu.
16.	Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-73)	Miasto i Gmina Chodecz	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana zwięzłego opisu projektu, - zmiana wartości docelowej wskaźników produktu.

17.	3 Maja woonefem (ZIT-WL-77)	Gmina Miasto Włocławek	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, • zmiana wartości kosztu całkowitego, • zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, • zmiana zwięzłego opisu projektu, • zmiana wartości docelowej wskaźników produktu, • zmiana wartości docelowej wskaźników rezultatu.
18.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-82)	Miasto i Gmina Chodecz	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, • zmiana zwięzłego opisu projektu, • zmiana wartości docelowej wskaźników produktu, • zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu.
19.	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek - I Etap i II Etap (ZIT-WL-86)	Gmina Włocławek	• zmiana miejsca realizacji projektu, • zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana w terminie gotowości do realizacji projektu, • zmiana stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, • zmiana zwięzłego opisu projektu, • zmiana wartości wskaźników produktu.
20.	Rewitalizacja - odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Boniewo (ZIT-WL-87)	Gmina Boniewo	• zmiana zwięzłego opisu projektu.

W następstwie dalszego postępu wdrażania Strategii Terytorialnej zaistniała konieczność przeprowadzenia kolejnej aktualizacji. W dniu 22 września 2025 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 73/3426/25 pozytywnie zaopiniował III aktualizację Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w zakresie możliwości finansowania zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

Powody III aktualizacji strategii:

- zmiany w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia,
- zmiany zwięzłego opisu oraz uzasadnienia realizacji projektu,
- wprowadzenie na Listę projektów podstawowych nowych zadań,
- rezygnacje z realizacji projektów,
- zmiany w wartościach wskaźników programowych,
- zmiany w przewidywanych okresach realizacji projektu,
- zmiany nazw projektów,
- zmiany wartości kosztów całkowitych, kwalifikowanych, kwot wartości dofinansowania przedsięwzięć i wkładu własnego,
- zmiany zakresów projektów,
- realokację środków na realizację innych projektów,
- zmiany miejsca realizacji projektu.

Zmiany ujęte na Liście projektów podstawowych zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą przy III aktualizacji Strategii Terytorialnej w dniu 22 września 2025 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr. 9 Zmiany na Liście projektów podstawowych – III aktualizacja Strategii Terytorialnej.

L.P.	Tytuł projektu	Beneficjent	Zakres zmian
1.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu (ZIT-WL-2)	Gmina Lubraniec	• rezygnacja z realizacji projektu, • realokacja środków na projekt ZIT-WL-67.
2.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu (ZIT-WL-3)	Gmina Włocławek	• rezygnacja z realizacji projektu, • realokacja środków na projekt ZIT-WL-72A.
3.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu (ZIT-WL-4)	Gmina Lubanie	• rezygnacja z realizacji projektu, • realokacja środków na projekt ZIT-WL-78.
4.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu (ZIT-WL-5)	Gmina Baruchowo	• rezygnacja z realizacji projektu, • realokacja środków na projekt ZIT-WL-89.
5.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu (ZIT-WL-6)	Gmina Lubień Kujawski	• rezygnacja z realizacji projekt, • realokacja środków na projekt ZIT-WL-84.
6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku warsztatowego Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kowal w miejscowości Przydatki Gołaszewskie (ZIT-WL-11)	Gmina Kowal	• zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, • zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia.

7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek (etap I i II) (ZIT-WL-15)	Gmina Miasto Włocławek	- wprowadzenie zadania na listę projektów podstawowych, - zmiana nazwy zadania, - zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana wartości docelowej wskaźników produktu, - zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu.
8.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-18)	Gmina Chodecz	rezygnacja z realizacji projektu.
9.	Poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze MOF (ZIT-WL-20)	Gmina Lubień Kujawski	- rezygnacja z realizacji projektu, - realokacja środków na projekt ZIT-WL-26.
10.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek (ZIT-WL-21)	Gmina Włocławek	- zmiana miejsca realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana wartości docelowej wskaźników produktu, - zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu.
11.	Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół w Boniewie (ZIT-WL-26)	Gmina Boniewo	- zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, - zmiana wartości kwoty dofinansowania, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia - zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana wartości wskaźników produktu, - zmiana wartości pośredniej wskaźników rezultatu.
12.	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań (ZIT-WL-32)	Gmina Kowal	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,

13.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Kowal (ZIT-WL-49)	Gmina Kowal	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
14.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (ZIT-WL-50)	Gmina Boniewo	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji - zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, - zmiana wartości kwoty dofinansowania, - zmiana wartości końcowej wskaźników produktu, - zmiana wartości końcowej wskaźników rezultatu.
15.	Kompetencje kluczowe dla uczniów z gminy Fabianki (ZIT-WL-56)	Gmina Fabianki	- rezygnacja z realizacji projektu, - realokacja środków na projekt Gminy Boniewo ZIT-WL-50.
16.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z gminy Fabianki (ZIT-WL-57)	Gmina Fabianki	- rezygnacja z realizacji projektu, - realokacja środków na projekt Gminy Boniewo ZIT-WL-50.
17.	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec (ZIT-WL-67)	Gmina Lubraniec	- zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, - zmiana wartości kwoty dofinansowania, - zmiana wartości wkładu własnego.
18.	Centrum Życia Społecznego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabkowo oraz przebudowa sceny plenerowej w miejscowości Krzewent (ZIT-WL-69)	Gmina Kowal	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
19.	Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn (ZIT-WL-72A)	Gmina Włocławek	wprowadzenie zadania na listę projektów podstawowych.

20.	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec (ZIT-WL-76)	Gmina Lubraniec	- zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, - zmiana wartości kwoty dofinansowania, - zmiana wartości wkładu.
21.	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez modernizację obiektów użyteczności publicznej na potrzeby społeczności lokalnej (ZIT-WL-78)	Gmina Lubanie	- zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, - zmiana wartości kwoty dofinansowania, - zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu.
22.	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Więśławice (ZIT-WL-80)	Gmina Kowal	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana gotowości do realizacji, - zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu, - zmiana wartości pośredniej wskaźnika rezultatu.
23.	Odnowa przestrzeni publicznej w Lubieniu Kujawskim (ZIT-WL-84)	Gmina Lubień Kujawski	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego, - zmiana wartości kwoty dofinansowania.
24.	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie (ZIT-WL-85)	Gmina Lubraniec	- rezygnacja z realizacji projektu, - realokacja środków na projekty ZIT-WL-67 oraz ZIT-WL-76.
25.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej (ZIT-WL-89)	Gmina Baruchowo	- zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu, - zmiana w stanie przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, - zmiana gotowości do realizacji, - zmiana wartości kosztu całkowitego, - zmiana wartości kosztu kwalifikowanego,

- zmiana wartości kwoty dofinansowania.

Wszystkie podjęte zmiany mają na celu skuteczniejsze dostosowanie portfela projektów do aktualnych priorytetów strategicznych. Wprowadzone modyfikacje są wynikiem szczegółowej analizy stanu realizacji projektów oraz ich zgodności z długofalowymi celami rozwojowymi. Działania te nie tylko zwiększają bieżącą efektywność operacyjną, ale również tworzą solidne podstawy dla planowania i realizacji projektów w perspektywie długoterminowej, zapewniając spójność i trwałość podejmowanych inicjatyw.

5.7 Plan naprawczy

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 listopada 2025 r., stanowiska w sprawie działań objętych planami naprawczymi w ramach Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka przystąpiło do pracy nad opracowaniem zestawienia oszczędności wraz z analizą możliwości ich zagospodarowania. W dniu 21 stycznia 2026r. Biuro Stowarzyszenia WŁOF przekazało do Urzędu Marszałkowskiego zestawienie dostępnych środków finansowych wraz z propozycjami wprowadzenia nowych naborów oraz realizacji nowych projektów.

Powody powstania oszczędności na projektach obejmują w szczególności:

- rezygnacje ze złożenia wniosku o dofinansowanie z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji,
- negatywne oceny złożonych wniosków o dofinansowanie lub wycofanie w związku z niespełnieniem kryteriów oceny formalno-merytorycznej,
- rozwiązywanie umowy o dofinansowanie z powodu planowanej zmiany zakresu rzeczowego projektu,
- zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie, skutkujących zmniejszeniem wysokości przyznanego dofinansowania.

Tabela nr. 10 Propozycje wykorzystania środków w ramach Planu naprawczego.

Działanie	L.P.	Tytuł projektu	Beneficjent	Propozycja przeznaczenia oszczędności wg. założeń planu naprawczego.
01.06	1.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu (ZIT-WL-1)	Gmina Brześć Kujawski	- rezygnacja z realizacji projektu, - realokacja środków na rzecz Miasta Włocławek, na nowy projekt pn. "Rozbudowa sieci Włocławskiego Centrum

				Biznesu poprzez utworzenie Inkubatora Rozproszonego".
	2.	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławka i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym (ZIT-WL-7)	Gmina Miasto Włocławek	- wprowadzenie nowego projektu pn. "Rozbudowa sieci Włocławskiego Centrum Biznesu poprzez utworzenie Inkubatora Rozproszonego", - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
02.01	3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - Etap I, Etap II (ZIT-WL-15)	Gmina Miasto Włocławek	- rezygnacja z realizacji zadania, - wprowadzenie nowego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - Etap I”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	4.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek (ZIT-WL-29)	Gmina Miasto Włocławek	- realokacja środków na ZIT-WL-15.
	5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku warsztatowego Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kowal w miejscowości Przydatki Gołaszewskie (ZIT-WL-11)	Gmina Kowal	- wprowadzenie nowego projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w miejscowości Unisławice”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026 r.
02.03	6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz (ZIT-WL-18)	Miasto i Gmina Chodecz	- rezygnacja z realizacji projektu, - realokacja środków na nowego projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Miasta Włocławek" na rzecz Gminy Miasto Włocławek, - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	7.	Budowa kotłowni miejskiej w Brześciu Kujawskim (ZIT-WL-23)	Gmina Brześć Kujawski	- rezygnacja z realizacji projektu, - wprowadzenie nowego projektów pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brześć Kujawski (świetlica wiejska w

				Redczu Krukowym, budynek Zakładu Usług Komunalnych)", - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	8.	Modernizacja ciepłowni lokalnej (ZIT-WL-25)	Gmina Baruchowo	- rezygnacja z realizacji projektu, - wprowadzenie nowego projektu pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Kłotnie”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	9.	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE (ZIT-WL-27)	Gmina Lubanie	- rezygnacja z realizacji projektu, - wprowadzenie nowego projektu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	10.	Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach mieszkalnych w Kowalu (ZIT-WL-17)	Gmina Kowal	- wprowadzenie dwóch nowych projektów pn. "Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy Placu Rejtana 10 w Kowalu" oraz "Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Kowal", - ogłoszenie nowych naborów w 2026r.
02.11	11.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek (ZIT-WL-21)	Gmina Włocławek	- rezygnacja z realizacji projektu, - wprowadzenie nowego projektu pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach", - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	12.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Narty, gm. Lubień Kujawski (ZIT-WL-31)	Gmina Lubień Kujawski	- rezygnacja z realizacji projektu, - wprowadzenie nowego projektu na rzecz Gminy Włocławek, na nowy projekt pn. „Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w m. Kłóbka”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	13.	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań (ZIT-WL-32)	Gmina Kowal	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	14.	Budowa i przebudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Boniewo (ZIT-WL-38)	Gmina Boniewo	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.

03.02	15.	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu - II etap (ZIT-WL-8)	Gmina Miasto Włocławek	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	16.	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek-etap I, etap II (ZIT-WL-9)	Gmina Miasto Włocławek	- wprowadzenie nowego projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek-etap III” - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
05.02	17.	Upowszechnianie działalności kulturowej na terenie Gminy Baruchowo (ZIT-WL-70)	Gmina Baruchowo	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	18.	Remont i doposażenie instytucji kultury (ZIT-WL-72)	Gmina Włocławek	- realokacja środków na nowy projekt pn. „Odnova przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek - III etap” - ogłoszenie nowego naboru w 2026 r.
05.10	19.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MOF Włocławek - rozwój gospodarczy gminy Chocień (ZIT-WL-64)	Gmina Chocień	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
05.04	20.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy Baruchowo (ZIT-WL-74)	Gmina Baruchowo	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	21.	Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska (ZIT-WL-75)	Gmina Izbica Kujawska	- wprowadzenie nowego projektu pn. „Modernizacja i doposażenie budynku Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026 r.
05.07	22.	Odnova przestrzeni publicznej poprzez modernizację obiektów użyteczności publicznej na potrzeby społeczności lokalnej (ZIT-WL-78)	Gmina Lubanie	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	23.	Odnova przestrzeni publicznej w Lubieniu Kujawskim (ZIT-WL-84)	Gmina Lubień Kujawski	- wprowadzenie nowego projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy

				w Kanibrodzie”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	24.	Rewitalizacja - odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Boniewo (ZIT-WL-87)	Gmina Boniewo	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	25.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej (ZIT-WL-89)	Gmina Baruchowo	- ogłoszenie nowego naboru w 2026r.
	26.	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek- etap I, etap II (ZIT-WL-86)	Gmina Włocławek	- wprowadzenie nowego projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek - III etap”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026 r.
06.02	27.	Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych (ZIT-WL-39)	Gmina Izbica Kujawska	- realokacja środków rzecz Gminy Włocławek, na nowy projekt na pn. „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w miejscowości Kruszyn”, - ogłoszenie nowego naboru w 2026 r.

6. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU

Analiza wskaźników realizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka wymaga regularnej kontroli ich wartości, co umożliwia monitorowanie postępów we wdrażaniu dokumentu, identyfikowanie odchyleń od założonych wartości oraz podejmowanie działań korygujących. Poniżej przedstawiono szczegółową analizę stanu realizacji wskaźników w 2025 roku.

6.1 Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Wskaźniki przyjęte w Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka odnoszą się do efektów rzeczowych osiąganych bezpośrednio w wyniku realizacji projektów – jako wskaźniki produktu – oraz do zmian zachodzących w otoczeniu po zakończeniu ich realizacji – jako wskaźniki rezultatu.

Ocena poziomu realizacji wskaźników umożliwia monitorowanie postępów w osiąganiu celów Strategii Terytorialnej oraz stanowi źródło informacji o skuteczności podejmowanych działań. Sporządzenie rocznej informacji dotyczącej stanu wdrażania Strategii Terytorialnej, w oparciu o zestawienie wskaźników planowanych z faktycznym postępem rzeczowym, pozwala na bieżąco identyfikować ewentualne odchylenia i – w razie potrzeby – inicjować działania zmierzające do aktualizacji dokumentu.

W Strategii Terytorialnej MOF Włocławka przedstawiono katalog wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT, które wykorzystywane są w procesie monitorowania. Wartości pośrednie oraz docelowe określono na podstawie danych z fiszek projektowych.

Analiza wskaźników realizacji Strategii Terytorialnej, przeprowadzona w 2024 i 2025 roku w ramach I, II oraz III aktualizacji Strategii Terytorialnej pozwoliła ocenić stopień osiągnięcia założonych celów oraz dostarczyła istotnych informacji na temat efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Wyniki analizy umożliwiły również identyfikację obszarów wymagających korekt lub dodatkowego wsparcia, co stanowiło podstawę do wprowadzania aktualizacji dokumentu oraz podejmowania decyzji mających na celu optymalizację realizacji Strategii w kolejnych latach.

W trakcie I, II i III aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka dokonano weryfikacji wartości wskaźników dla poszczególnych projektów, przy czym wszelkie zmiany w ich wartościach wynikały między innymi z:

- zmiany zakresu projektu,
- zmiany liczby planowanych działań,
- dodania lub rezygnacji z niektórych elementów projektu,
- wzrostu kosztów materiałów lub usług,
- rezygnacji z realizacji projektu,
- zmiany liczby uczestników końcowych,
- zmiany harmonogramu,
- nieprawidłowego oszacowania wartości w fazie planowania.

Zmiany w wartościach wskaźników produktu i rezultatu wykazane w 2025 roku obrazują poniższe tabele.

Tabela nr. 11 Zmiany w wartościach wskaźników produktu i rezultatu – II aktualizacja Strategii Terytorialnej.

L.P.	Numer	Zakres zmian	Istniejący zapis w I aktualizacji dokumentu	Proponowana zmiana
1.	RCO001	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe średnie, duże przedsiębiorstwa)	110	80
2.	RCO005	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (przedsiębiorstwa)	10	5
3.	RCO019	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)	19 165,21	17 849,21
4.	PLRO025	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	16	15
5.	RCO074	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Ludność objęta projektami w ramach	171 283	171 073

		strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)		
6.	RCO030	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (km)	50	5
7.	RCO074	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	290 678	293 533
8.	RCO058	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Wspierana infrastruktura rowerowa (km)	8,66	9,02
9.	RCO074	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	405	7 305
10.	PLFCO03	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (os.)	3 000	2 950
11.	PLFCO05	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich (os.)	480	496
12.	PLFCO04	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem (os.)	1 850	1 914
13.	PLFCO07	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	59	61
14.	RCO074	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	39 234	38 434
15.	RCO077	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	23	20
16.	RCR029	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	1 639,551	1 431,061
17.	RCR026	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych (MWh/rok)	145 391,032	75 492,204
18.	RCR041	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (osoby)	11 394	7 750

19.	RCR029	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	459,41	464,15
20.	RCR064	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej (os.)	68 678	71 533
21.	PLFCR01	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby)	3 881	3 905
22.	RCR077	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby odwiedzające/rok)	4 400	4 100

Tabela nr. 12 Zmiany w wartościach wskaźników produktu i rezultatu - III aktualizacja Strategii Terytorialnej.

L.P.	Numer	Zakres zmian	Istniejący zapis w II aktualizacji dokumentu	Proponowana zmiana
1.	RCO001	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe średnie, duże przedsiębiorstwa)	80	40
2.	RCO074	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	171 073	171 078
3.	RCO018	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)	81	67
4.	RCO074	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	7 030	7 048
5.	PLFCO03	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (os.)	2 950	2 550
6.	PLFCO07	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	61	53
7.	RCO074	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	38 434	34 892
8.	RCO077	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	20	21
9.	RCR029	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	1 431,061	1 462,691

10.	RCR026	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	75 492,204	4 911,304
11.	RCR041	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (osoby)	7 750	7 768
12.	PLFCR01	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby)	3 905	3 520
13.	RCR077	Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby odwiedzające/rok)	4 100	4 550

Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników Strategii Terytorialnej w latach 2023 – 2025 przedstawiające stan ich realizacji, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

Należy zaznaczyć, iż wartości wskaźników produktu dla projektów realizowanych w ramach EFS+ zostały przedstawione zgodnie z rekomendowanymi źródłami danych oraz z uwzględnieniem odpowiedniego momentu ich pomiaru, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, tj. w momencie objęcia/przystąpienia/rozpoczęcia/udziału w pierwszej formie wsparcia.

Do końca 2025 roku zakończono realizację 14 projektów znajdujących się na Liście projektów podstawowych Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, z czego w 2025 roku osiągnięto zakładane wskaźniki produktu i rezultatu dla 13 projektów. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych w 2025 r. przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr. 13 Osiągnięte wartości wskaźnika produktu dla zakończonych projektów w 2025 roku.

Lp.	Nazwa wskaźnika produktu	Działanie	wartość
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2			
1	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby) WLWK-RCO074	2(v) Działanie 02.11	4049
2	Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii autobusowych (km) WLWK-PLRO82	2(viii) Działanie 03.02	582,45
3	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby) WLWK-RCO074	2(viii) Działanie 03.02	111000
4	Wspierana infrastruktura rowerowa (km) WLWK-RCO058	2(viii) Działanie 03.02.	4,45

Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4			
5	Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach+B50:M50+B50:L50 opieki nad dziećmi (osoby) WLWK-RCO066	4(ii) Działanie 06.02	89
6	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby) WLWK-RCO074	4(ii) Działanie 06.02, 06.06	7000
7	Pojemność nowych i zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (osoby/rok) WLWK-RCO069	4(v) Działanie 06.10	133000
8	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby) WLWK-RCO074	4(v) Działanie 06.10	81591
9	Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (osoby) WLWK-PLFC01	4(f) Działanie 08.10	69
10	Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (osoby) WLWK-PLFC03	4(f) Działanie 08.13	407
11	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty) WLWK-PLFC07	4(f) Działanie 08.10, 08.13,08.16	5
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5			
12	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby) WLWK-RCO074	5(i) Działanie 05.02, 05.04,05.07,05.10	8100
13	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.) WLWK-RCO077	5(i) Działanie 05.02, 05.04	11

Tabela nr. 14 Osiągnięte wartości wskaźnika rezultatu dla zakończonych projektów w 2025 roku.

Lp.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Działanie	wartość
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2			
1	Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (osoby) WLWK-RCR041	2(v) Działanie 02.11	2049
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4			
2	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi (użytkownicy/ rok) WLWK-RCR070	4(ii) Działanie 06.02	89
3	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby) WLWK-PLFCR01	4(f) Działanie 08.13, 08.16	393

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedmiotowy Raport z realizacji ustaleń Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka jest dokumentem formalnie podsumowującym stan realizacji Strategii Terytorialnej.

Podsumowanie Raportu:

1. Realizacja projektów i alokacja środków

- W latach 2023, 2024 i 2025 złożono w sumie 67 wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS+ na łączną kwotę dofinansowania 33 001 042,97 euro, co stanowi 77,56% całkowitej alokacji środków, w tym w ramach EFRR 74,14% oraz 95,90% w ramach EFS+,
- do końca 2025 roku podpisano łącznie 50 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 26 988 263,52, co stanowi 63,43% całkowitej alokacji, w tym w ramach EFRR 57,58% oraz 94,79% w ramach EFS+,
- od początku wdrażania instrumentu ZIT do końca 2025 roku złożono łącznie 57 wniosków o płatność dla projektów w ramach EFRR i EFS+ na łączną kwotę dofinansowania 6 002 312,19 euro, co stanowi 14,11% całkowitej alokacji, z czego 13,34 % alokacji w ramach EFRR oraz 18,23 % alokacji w ramach EFS+.

Należy zaznaczyć, że większość projektów jest realizowana przez Gminy MOF Włocławka przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie stwarza zagrożeń dla osiągnięcia założonych celów Strategii Terytorialnej. W odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć, Gminy MOF Włocławka przewidują ich realizację w kolejnych etapach, zgodnie z założeniami Planu Naprawczego.

2. Postęp wskaźników produktu i rezultatu

- wartości wskaźników produktu dla projektów realizowanych w ramach EFS+ zostały określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i mierzone w odpowiednich momentach realizacji projektów,
- Gminy, realizując projekty znajdujące się na Liście projektów podstawowych, osiągają planowane do osiągnięcia wartości wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z założeniami Strategii Terytorialnej.
- stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu Strategii Terytorialnej obrazuje Załącznik nr 2.

3. Modyfikacje Strategii Terytorialnej.

Wdrażanie Strategii Terytorialnej wiąże się z różnorodnymi czynnikami ryzyka, które mogą wpływać na realizację przyjętych celów. Zespół Zadaniowy ds. realizacji Strategii prowadzi stałą kontrolę postępów projektów oraz bieżące monitorowanie zagrożeń, reagując

elastycznie na zmieniające się uwarunkowania. Codzienna praca Zespołu nad zarządzaniem, koordynacją działań partnerów i efektywnym wdrażaniem projektów zapewnia sprawną realizację założeń Strategii MOF Włocławka.

W procesie realizacji zgłaszano i zatwierdzano:

- zmiany wskaźników produktu i rezultatu,
- wprowadzenia na Listę projektów podstawowych nowych projektów – 3 szt.,
- rezygnacje z realizacji projektów – 20 szt.,
- zmiany nazw zadań – 6 szt.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w przypadku wdrażanych projektów nie odnotowano istotnych zagrożeń w ich prawidłowym przebiegu. W odniesieniu do projektów, dla których nie złożono jeszcze wniosków o finansowanie, wnioskodawcy deklarują terminowe składanie wniosków w kolejnych naborach, zgodnie z obowiązującym Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027. Spośród 91 projektów ujętych na Liście projektów podstawowych, gminy złożyły 67 wniosków o dofinansowanie, co pokazuje wysokie zaangażowanie samorządów w realizację Strategii Terytorialnej.

Strategia Terytorialna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka stanowi trwały fundament prowadzenia skoordynowanej i zrównoważonej polityki rozwojowej, a jej skuteczność zależy od konsekwentnego wdrażania oraz stałego doskonalenia przyjętych mechanizmów. Niezwykle istotne jest utrzymanie zrównoważonego tempa realizacji działań przy jednoczesnym reagowaniu na pojawiające się wyzwania i zmiany uwarunkowań zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywa właściwe monitorowanie postępów, które umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań, identyfikację obszarów wymagających korekt oraz racjonalne planowanie dalszych kroków. Konsekwentne dążenie do sprawności działania i elastyczności w podejmowaniu decyzji pozwala w pełni wykorzystywać potencjał obszaru funkcjonalnego oraz osiągać przyjęte cele strategiczne. Realizacja Strategii Terytorialnej przynosi wymierne efekty dla mieszkańców oraz lokalnej gospodarki, a dalsza kontynuacja działań i eliminowanie zidentyfikowanych barier pozostają kluczowe dla utrzymania trwałej i pozytywnej dynamiki rozwoju.

Okres objęty oceną realizacji projektów oraz poziomu osiągnięcia wskaźników w dużej mierze pozwala na wskazanie głównych tendencji oraz ogólnych kierunków zmian zachodzących w ramach realizowanych działań rozwojowych, choć pełna i wielowymiarowa analiza wszystkich procesów związanych z wdrażaniem Strategii Terytorialnej oraz jednoznaczna ocena ich długofalowego wpływu na realizację celów jest jeszcze w toku.

Przeprowadzona analiza potwierdza, że przyjęte założenia oraz cele Strategii Terytorialnej są sukcesywnie wdrażane. Systematyczne monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu pozwala na bieżąco oceniać skuteczność podejmowanych interwencji oraz stopień

zaawansowania realizacji celów strategicznych. Widoczny postęp w zakresie składania wniosków o dofinansowanie i zawierania umów należy ocenić pozytywnie jako dowód postępującego wdrażania Strategii Terytorialnej.

SPIS TABEL

Tabela nr. 1 Miejski Obszar Funkcjonalny Włocławka – demografia, powierzchnia	5
Tabela nr. 2 Złożone wnioski o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR i EFS+ w 2025 roku	18
Tabela nr. 3 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR podpisanych w roku 2025 roku	22
Tabela nr. 4 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS+ podpisanych w roku 2025 roku	24
Tabela nr. 5 Złożone wnioski o płatność w roku 2025 roku	26
Tabela nr. 6 Alokacja środków dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka	28
Tabela nr. 7 Zmiany na Liście projektów podstawowych – I aktualizacja Strategii Terytorialnej.	29
Tabela nr. 8 Zmiany na Liście projektów podstawowych – II aktualizacja Strategii Terytorialnej.	35
Tabela nr. 9 Zmiany na Liście projektów podstawowych – III aktualizacja Strategii Terytorialnej.	39
Tabela nr. 10 Propozycje wykorzystania środków w ramach Planu naprawczego	43
Tabela nr. 11 Zmiany w wartościach wskaźników produktu i rezultatu – II aktualizacja Strategii Terytorialnej.	48
Tabela nr. 12 Zmiany w wartościach wskaźników produktu i rezultatu - III aktualizacja Strategii Terytorialnej	50
Tabela nr. 13 Osiągnięte wartości wskaźnika produktu dla zakończonych projektów w 2025 roku	51
Tabela nr. 14 Osiągnięte wartości wskaźnika rezultatu dla zakończonych projektów w 2025 roku	52

ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. Karty monitorowania stanu realizacji projektu Strategii.
2. Załącznik nr 2. Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników Strategii.

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-1							
Nazwa projektu	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu							
Beneficjent	Gmina Brześć Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Karolina Rohde, tel.: 54 231 63 10, e-mail: k.rohde@brzesckujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowana realokacja kwoty dofinansowania na rzecz nowego projektu Miasta Włocławek w ramach Działania 01.06							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO002 Liczba wspartych małych przedsiębiorstw (szt.)	2	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLRO001 Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (szt.)	12	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO003 Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO004 Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe (szt.)	15	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR018 MŚP korzystające z usług inkubatora przedsiębiorczości po jego utworzeniu (szt./rok)	15	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-2							
Nazwa projektu	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu							
Beneficjent	Gmina Lubraniec							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jarosław Żurański, tel.: 54 286 24 98, e-mail: programy.pomocowe@lubraniec.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap - rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekt ZIT-WL-67 - „Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO002 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji (przedsiębiorstwa)	10	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLRO001 Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (szt.)	10	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO004 Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe (szt.)	10	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR001 Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach (EPC/rok)	1	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-3							
Nazwa projektu	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dorota Adamska, tel.: 54 230 53 37, e-mail: d.adamska@g.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap - rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekt ZIT-WL-72A – „Wypożyczenie Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO001 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe średnie, duże) (przedsiębiorstwa)	10	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 4							
Nazwa projektu	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu							
Beneficjent	Gmina Lubanie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Anna Narewska, tel.: 54 251 33 12 w. 39, e-mail: inwestycje@lubanie.com							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekt ZIT-WL-78 pod nazwą „Odnowa przestrzeni publicznej poprzez modernizację obiektów użyteczności publicznej na potrzeby społeczności lokalnej”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO001 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe średnie, duże) (szt.)	20	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 5							
Nazwa projektu	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu							
Beneficjent	Gmina Baruchowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Zbigniew Jankowski, tel.: 54 284 56 11 w. 28, inwestor@baruchowo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap - rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekt ZIT-WL-89 – „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO004 Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLRO002 Liczba wspartych małych przedsiębiorstw (szt.)	2	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO001 Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (szt.)	2	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO003 Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 6							
Nazwa projektu	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu							
Beneficjent	Gmina Lubień Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jakub Tomczak, tel.: 54 284 43 37, e-mail: inwestycje@lubienkujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekt ZIT-WL-84 pod nazwą „Odnowa przestrzeni publicznej w Lubieniu Kujawskim”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO001 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe średnie, duże) (przedsiębiorstwa)	10	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 7							
Nazwa projektu	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławka i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Maciejewska, tel.: 54 414 46 89, e-mail: bmaciejewska@um.wloclawek.pl Marta Olszewska, tel.: 54 414 42 61, e-mail: molszewska@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 3 grudnia 2025 r. - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO001 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe średnie, duże) (przedsiębiorstwa)	40	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCO005 Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (przedsiębiorstwa)	5	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 8							
Nazwa projektu	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu - I Etap							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Anna Romelczyk, tel.: 54 414 40 46, e-mail: aromelczyk@um.wloclawek.pl Daniel Kaniewicz, tel.: 54 414 45 65, e-mail: dkaniewicz@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 20 lutego 2025 r. - zakończyły się odbiory końcowe wykonanych robót budowlanych.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Projekt w trakcie rozliczenia końcowego.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLRO082 Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii autobusowych (km)	582,45 km	0	0	582,45	0	0	0	0

WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	111 000	0	0	111 000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---------	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 8							
Nazwa projektu	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu – II Etap							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Mariola Cieślińska, tel.: 54 411-64-54 wew. 127, e-mail: mcieslinska@mzdiz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Wniosek o dofinansowanie nie został złożony w 2025r.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I - prace w fazie przygotowawczej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	W I postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji nie zgłosił się żaden wykonawca. Ogłoszono II postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze w 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLRO082 Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii autobusowych (km)	717,40	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	111 000	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławek za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 9							
Nazwa projektu	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek - I Etap							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Maciejewska, tel.: 54 414 46 89, e-mail: bmaciejewska@um.wloclawek.pl Marta Olszewska, tel.: 54 414 42 61, e-mail: molszewska@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt rzeczowo zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 28.02.2026r. Trwają działania informacyjno-promocyjne. Projekt w trakcie rozliczenia końcowego.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	35 291	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa (km)	4,45	0	0	4,45	0	0	0	0

WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	58,55	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej (użytkownicy/rok)	35 291	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 9							
Nazwa projektu	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek - II Etap							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Maciejewska, tel.: 54 414 46 89, e-mail: bmaciejewska@um.wloclawek.pl Mariola Cieślińska, tel.: 54 411-64-54, e-mail: mcieslinska@mzdiz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - trwa ocena formalno-merytoryczna projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	36 242	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa (km)	4,57	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	60,13	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej (użytkownicy/rok)	36 242	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-10							
Nazwa projektu	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marta Olszewska, tel.: 54 414 42 61, e-mail: molszewska@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 10 października 2024 r. - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	111 000	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLRO084 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej (szt.)	6	0	0	2	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	345,47	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 11							
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku warsztatowego Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kowal w miejscowości Przydatki Gołaszewskie.							
Beneficjent	Gmina Kowal							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marcin Bogdalski, tel.: 884 797 976, e-mail: m.bogdalski@gmina-kowal.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 2 grudnia 2025 r., - projekt jest w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m²)	190	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	3 900	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok.)	10,895	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	55,03	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 12							
Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie							
Beneficjent	Powiat Włocławski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Kulik, tel.: 54 230 46 51, e-mail: a.kulik@powiat.wloclawski.pl , inwestycje@powiat.wloclawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 6 listopada 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m²)	1180	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.	220	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok.)	11,5	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	9	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 13							
Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska							
Beneficjent	Gmina Izbica Kujawska							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Kubiak-Okupska, tel.: 54 286 50 09, e-mail: beata.kubiak@izbicakuj.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 9 grudnia 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m²)	388	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	7 000	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok.)	92,76	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	41,09	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 14							
Nazwa projektu	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Zgłowiączce wraz z wymianą źródła ciepła							
Beneficjent	Gmina Lubraniec							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jarosław Żurański, tel.: 54 286 24 98, e-mail: programy.pomocowe@lubraniec.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - dokonano zmiany nazwy zadania, - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 26 listopada 2025 r., - w 2026r. planowane ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, - rozpoczęcie realizacji zadania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m²)	484,27	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	60	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok.)	33,899	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	5,93	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 15							
Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap I							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Maciejewska, tel.: 54 414 46 89, e -mail: bmaciejewska@um.wloclawek.pl Magdalena Rafalska, tel.: 54 414 43 12, e-mail: mrafalska@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Wniosek o dofinansowanie nie został złożony w 2025r.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap zero – prace nie zostały rozpoczęte.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze w 2026r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)	6 676,00	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	700	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok.)	242,74	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO ₂ /rok)	163,07	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 15							
Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap II							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Maciejewska, tel.: 54 414 46 89,e -mail: bmaciejewska@um.wloclawek.pl Magdalena Rafalska, tel.: 54 414 43 12, e-mail: mrafalska@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap - rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowana realokacja kwoty dofinansowania na nowe zadanie w zakresie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej nr 22.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)	8 701,80	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	900	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok.)	731,91	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO ₂ /rok)	199,37	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-16							
Nazwa projektu	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dorota Adamska, tel.: 54 230 53 37, d.adamska@g.wlocalwek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 27 listopada 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Ne dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m²)	229,14	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	50	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok.)	2,11	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 17							
Nazwa projektu	Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach mieszkalnych w Kowalu							
Beneficjent	Gmina Miasto Kowal							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Szymon Struciński tel.: 54 284 12 55, e-mail: sekretarz@kowal.eu							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - złożono dokumenty celem podpisania umowy o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	162	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)	35	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	52,25	0	0	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 18							
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz							
Beneficjent	Miasto i Gmina Chodecz							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Drzewiecka, tel.: 661 383 682, e-mail: inwestycje@chodecz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowana realokacja kwoty dofinansowania na rzecz Miasta Włocławek na nowy projekt w ramach Działania 02.03.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	52	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)	25	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	9,0	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	7,308	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-19							
Nazwa projektu	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego							
Beneficjent	Gmina Lubanie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Anna Narewska, tel.: 54 251 33 12 w. 39, e-mail: inwestycje@lubanie.com							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 13 listopada 2025r. - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	15	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)	7	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	134,6	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO ₂ /rok)	22,8	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 20							
Nazwa projektu	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych							
Beneficjent	Gmina Lubień Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jakub Tomczak, tel.: 54 284 43 37, e-mail: inwestycje@lubienkujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Reealokacja kwoty dofinansowania na projekt ZIT-WL-26 – „Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół w Boniewie”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	44	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)	14	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok.)	112	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	6,21	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 21							
Nazwa projektu	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dorota Adamska, tel.: 54 230 53 37, e-mail: d.adamska@g.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowane wprowadzenie nowego projektu pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach" i złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze w 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	28	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR041 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (os.)	28	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 22							
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Boniewo							
Beneficjent	Gmina Boniewo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marlena Łazniewska, tel.: 54 284 01 81, e-mail: marlena.lazniewska@ug.boniewo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekt ZIT-WL-26 „Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół w Boniewie” oraz ZIT-WL-38 „Budowa i przebudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Boniewo”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	20	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach	69 959,00	0	0	0	0	0	0	0

publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)								
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	19,25	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 23							
Nazwa projektu	Budowa kotłowni miejskiej w Brześciu Kujawskim							
Beneficjent	Gmina Brześć Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Karolina Rohde tel.: 54 231 63 10, e-mail: k.rohde@brzesckujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Projekt odrzucony na etapie oceny formalno-merytorycznej z uwagi na niespełnione kryterium wyboru projektów. Planowana realokacja kwoty dofinansowania na nowy projekt pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brześć Kujawsku (świątlica wiejska w Redczu Krukowym, budynek Zakładu Usług Komunalnych”							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	630	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach	2 972,16	0	0	0	0	0	0	0

publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)								
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	587,511	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 24							
Nazwa projektu	Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu							
Beneficjent	Powiat Włocławski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Kulik, tel.: 542304651, e-mail: a.kulik@powiat.wloclawski.pl , inwestycje@powiat.wloclawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 17 października 2024 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Beneficjent planuje złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – brak wyboru wykonawcy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	86 000	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	5	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	155	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	64,832	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 25							
Nazwa projektu	Modernizacja ciepłowni lokalnej							
Beneficjent	Gmina Baruchowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Zbigniew Jankowski, tel.: 54 284 56 11 w. 28, inwestor@baruchowo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Wprowadzenie nowego projektu pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Kłotnie” i planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze w 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLR025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	30	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 26							
Nazwa projektu	Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Boniewo							
Beneficjent	Gmina Boniewo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marlena Łażniewska, tel.: 54 284 01 81, e-mail: marlena.lazniewska@ug.boniewo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLR025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	19,25	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	69 959,00	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-27							
Nazwa projektu	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE							
Beneficjent	Gmina Lubanie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Anna Narewska, tel.: 54 251 33 12 w.39, e-mail: inwestycje@lubanie.com							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowana realokacja kwoty dofinansowania na nowy projekt pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	500	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	4	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	50,60	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 29							
Nazwa projektu	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Maciejewska , tel.: 54 411 46 89, e-mail: bmaciejewska@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap - rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowana realokacja kwoty dofinansowania na nowe zadanie w zakresie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 (ZIT-WL-15).							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	70 889	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach	489,17	0	0	0	0	0	0	0

publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)								
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	116,81	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 30							
Nazwa projektu	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Mariola Cieślińska tel.:54 411 6454 wew. 127, e-mail: mcieslinska@mzdiz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 24 marca 2025 r., - podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w dniu 8 października 2025r., - projekt w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Prawdopodobieństwo wydłużenia terminu realizacji zadania spowodowane napotkaniem na niezinwentaryzowaną siecią podziemną, śladami po starym cmentarzu miejskim oraz zły stan istniejącej infrastruktury wodociągowej.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO026 Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu (ha)	0,97	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	96 669	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 31							
Nazwa projektu	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Narty, gm. Lubień Kujawski							
Beneficjent	Gmina Lubień Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jakub Tomczak, tel.: 54 284 43 37, e-mail: inwestycje@lubienkujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowana realokacja kwoty dofinansowania na nowy projekt pod nazwą „Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłóbka”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	600	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR041 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (os.)	35	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 32							
Nazwa projektu	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań							
Beneficjent	Gmina Kowal							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marcin Bogdalski, tel.: 884 797 976, e-mail: m.bogdalski@gmina-kowal.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: -złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I – prace w fazie przygotowawczej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Wycofanie wniosku o dofinansowanie z uwagi na niespełnienie Kryterium wyboru projektów A.5 – Gotowość techniczna projektu do realizacji. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze w 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCR041 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (os.)	805	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 33							
Nazwa projektu	Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Chocień							
Beneficjent	Gmina Chocień							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dawid Dalmann, tel.: 606 403 772; e-mail: dawid.dalmann@chocen.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	2 000	0	0	2049	0	0	0	0
WLWK-RCR041 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (os.)	2 000	0	0	2049	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 34							
Nazwa projektu	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań							
Beneficjent	Miasto i Gmina Chodecz							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Drzewiecka, tel.: 661 383 682, e-mail: inwestycje@chodecz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt rzeczowo zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Projekt w trakcie rozliczenia końcowego.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	20	0	0	2000	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025							
Numer projektu		ZIT-WL- 35							
Nazwa projektu		Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy							
Beneficjent		Gmina Izbica Kujawska							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu		Beata Kubiak-Okupska, tel.: 54 286 50 09, e-mail: beata.kubiak@izbicakuj.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport		W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 25 czerwca 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu									
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu		Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)		2 000	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR041 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (os.)	2 000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025							
Numer projektu	ZIT-WL- 36								
Nazwa projektu	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym								
Beneficjent	Gmina Fabianki								
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Waldemar Marciniak, tel.: 54 251 72 40, e-mail: fundusze@fabianki.pl								
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 25 czerwca 2025 r., - trwa realizacja projektu.								
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej.								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy								
Stan realizacji wskaźników projektu									Nie
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	

WLWK-RCR041 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (os.)	2 000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 37							
Nazwa projektu	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec							
Beneficjent	Gmina Lubraniec							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jarosław Żurański, tel.: 54 286 24 98; e-mail: programy.pomocowe@lubraniec.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 18 grudnia 2025 r. - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowane jest złożenie wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie celem przedłużenia terminu realizacji zadania do końca 2027 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCR041 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (os.)	500	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii za Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025							
Numer projektu		ZIT-WL- 38							
Nazwa projektu		Budowa i przebudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Boniewo							
Beneficjent		Gmina Boniewo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu		Marlena Łazniewska, tel.: 54 284 01 81, e-mail: marlena.lazniewska@ug.boniewo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport		W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		Etap I – prace w fazie przygotowawczej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		Wycofanie wniosku o dofinansowanie z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania ze środków KPO. Planowana zmiana zakresu zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze w 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu									
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu		Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)		400	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO030 Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych		5	0	0	0	0	0	0	0

systemów zaopatrzenia w wodę (km)								
WLWK-RCR041 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (os.)	400	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 39							
Nazwa projektu	Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych							
Beneficjent	Gmina Izbica Kujawska							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Kubiak-Okupska, tel.: 54 286 50 09, e-mail: beata.kubiak@izbicakuj.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi (os.)	84	0	89	89	0	0	0	0
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	7000	0	7000	7000	0	0	0	0

WLWK-RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi (użytkownicy/rok)	84	0	89	89	0	0	0	0
---	----	---	----	----	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 40							
Nazwa projektu	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Brześciu Kujawskim							
Beneficjent	Gmina Brześć Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Karolina Rohde, tel.: 54 231 63 10, e-mail: k.rohde@brzesckujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I – prace w fazie przygotowawczej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi (os.)	225	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	225	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi (użytkownicy/rok)	225	0	0	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 41							
Nazwa projektu	Budowa budynku dydaktyczno- warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu							
Beneficjent	Powiat Włocławski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Kulik, tel.: 54 230 46 51, e-mail: a.kulik@powiat.wloclawski.pl , inwestycje@powiat.wloclawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 21 lutego 2024 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	80	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO067 Pojemność klas w nowych lub	80	0	0	0	0	0	0	0

zmodernizowanych placówkach oświatowych (os.)								
WLWK-RCR071 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych (użytkownicy/rok)	80	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 42							
Nazwa projektu	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Kamila Augustyniak, tel.: 54 232 78 07, e-mail: k.augustyniak@cuwwloclawek.pl ;							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (os.)	50	0	49	69	0	0	0	0
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	2	0	0	2	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025							
Numer projektu		ZIT-WL- 43							
Nazwa projektu		Witamy w naszej bajce – przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski							
Beneficjent		Gmina Brześć Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu		Karolina Rohde, tel.: 54 231 63 10, e-mail: k.rohde@brzesckujawski.pl Justyna Ziemecka, tel. 54 231 60 70, e-mail: justyna.ziemecka@brzesckujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport		W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 16 maja 2025r. - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu									
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu		Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (os.)		200	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	4	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 44							
Nazwa projektu	Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz							
Beneficjent	Miasto i Gmina Chodecz							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Drzewiecka, tel.: 661 383 682, e-mail: inwestycje@chodecz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 21 października 2024r. - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (os.)	20	0	64	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	1	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 45							
Nazwa projektu	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej							
Beneficjent	Gmina Izbica Kujawska							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Kubiak-Okupska, tel.: 54 286 50 09, e-mail: beata.kubiak@izbicakuj.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 17 czerwca 2024 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (os.)	18	0	18	18	0	0	0	0
WLWL-PLFCO02 Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego (szt.)	18	0	18	18	0	0	0	0

WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	1	1	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 46							
Nazwa projektu	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym							
Beneficjent	Gmina Baruchowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Zbigniew Jankowski, tel.: 54 284 56 11 w. 28, inwestor@baruchowo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 5 grudnia 2025 r., - projekt w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (os.)	50	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 47							
Nazwa projektu	Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubraniec							
Beneficjent	Gmina Lubraniec							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jarosław Żurański, tel.: 54 286 24 98, e-mail: programy.pomocowe@lubraniec.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 4 listopada 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (os.)	60	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	4	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 48							
Nazwa projektu	Utworzenie nowych miejsc i bieżące ich funkcjonowanie w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubień Kujawski							
Beneficjent	Gmina Lubień Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jakub Tomczak, tel.: 54 284 43 37, e-mail: inwestycje@lubienkujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 12 listopada 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO02 Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego (szt.)	15	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (os.)	15	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 49							
Nazwa projektu	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Kowal							
Beneficjent	Gmina Kowal							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marcin Bogdalski, tel.: 884 797 976, e-mail: m.bogdalski@gmina-kowal.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 16 grudnia 2025 r., - projekt jest w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (pod.)	2	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu	50	0	0	0	0	0	0	0

oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	50	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 50							
Nazwa projektu	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów							
Beneficjent	Gmina Boniewo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marlena Łażniewska, tel.: 54 284 01 81, e-mail: marlena.lazniewska@ug.boniewo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 1 grudnia 2025 r., - projekt w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (pod.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu	70	0	0	0	0	0	0	0

oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	60	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 51							
Nazwa projektu	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Lubień Kujawski							
Beneficjent	Gmina Lubień Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jakub Tomczak, tel.: 54 284 43 37, e-mail: inwestycje@lubienkujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 27 listopada 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu	140	0	0	0	0	0	0	0

oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	140	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 52							
Nazwa projektu	Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku szkolnym							
Beneficjent	Gmina Baruchowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Zbigniew Jankowski, tel.: 54 284 56 11 w. 28, inwestor@baruchowo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 5 grudnia 2025 r., - projekt w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu	70	0	0	0	0	0	0	0

oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	50	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 53							
Nazwa projektu	Uczymy się z pasją!							
Beneficjent	Gmina Chocień							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dominika Pasińska, tel.: 54 284-66-17, e-mail: dominika.pasinska@chocen.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt rzeczowo zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Projekt w trakcie rozliczenia końcowego.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	3	3	3	3	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)	200	361	407	407	0	0	0	0

WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	200	0	0	393	0	0	0	0
---	-----	---	---	-----	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 54							
Nazwa projektu	Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu							
Beneficjent	Miasto i Gmina Chodecz							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Drzewiecka, tel.: 661 383 682, e-mail: inwestycje@chodecz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 29 stycznia 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	1	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu	100	0	168	81	0	0	0	0

oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	100	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 55							
Nazwa projektu	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Kamila Augustyniak, tel.: 54 232 78 07, e-mail: k.augustyniak@cuwwloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 23 grudnia 2024 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – III prace realizacyjne w fazie zaawansowanej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (pod.)	2	0	0	2	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu	100	0	0	168	0	0	0	0

oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	100	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 56							
Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe dla uczniów z gminy Fabianki							
Beneficjent	Gmina Fabianki							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Waldemar Marciniak, tel.: 54 251 72 40, e-mail: fundusze@fabianki.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap - rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekt Gminy Boniewo ZIT-WL-50 – „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (pod.)	4	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)	200	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	180	0	0	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 57							
Nazwa projektu	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z Gminy Fabianki							
Beneficjent	Gmina Fabianki							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Waldemar Marciniak, tel.: 54 251 72 40, e-mail: fundusze@fabianki.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap - rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekt Gminy Boniewo ZIT-WL-50 – „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (pod.)	4	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)	220	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	215	0	0	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 58							
Nazwa projektu	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w gminie Lubraniec							
Beneficjent	Gmina Lubraniec							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jarosław Żurański, tel.: 54 286 24 98, e-mail: programy.pomocowe@lubraniec.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 13 listopada 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (pod.)	4	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO03	45	0	0	0	0	0	0	0

Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	45	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 59							
Nazwa projektu	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy – I Etap							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Małgorzata Wojciechowska, tel.: 54 414 44 63, e-mail: mwojciechowska1@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 15 października 2024 r., - projekt w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (os.)	788	0	560	794	0	0	0	0

WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	5	0	0	5	0	0	0	0
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	551	0	0	332	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 59							
Nazwa projektu	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy – II Etap							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Małgorzata Wojciechowska, tel.: 54 414 44 63, e-mail: mwojciechowska1@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 15 października 2024 r., - projekt w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (os.)	774	0	1034	1170	0	0	0	0

WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	6	0	0	6	0	0	0	0
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	541	0	0	122	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-60							
Nazwa projektu	Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu							
Beneficjent	Gmina Lubanie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Anna Narewska, tel.:54 251 33 12 w.39, e-mail: inwestycje@lubanie.com							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 30 grudnia 2024 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Złożono wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.05.2026r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	0	1	0	0	0	0

WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objęte wsparciem (os.)	213	0	0	235	0	0	0	0
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	160	0	0	22	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 61							
Nazwa projektu	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Małgorzata Wojciechowska, tel.: 54 414 44 63, e-mail: mwojciechowska1@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 13 lutego 2025 r., - projekt w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Termin realizacji zadania został wydłużony do 30 września 2027 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	11	0	0	2	0	0	0	0
WLWK-PLFCO04 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek	1 850	0	0	592	0	0	0	0

kształcenia zawodowego objętych wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCO05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich (os.)	480	0	0	136	0	0	0	0
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	1 469	0	0	64	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 61A							
Nazwa projektu	Podnosimy kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku							
Beneficjent	Gmina Miasto Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Małgorzata Wojciechowska, tel.: 54 414 44 63, e-mail: mwojciechowska1@um.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - dokonano zmiany nazwy zadania, - złożono wnioszek o dofinansowanie - złożono dokumenty celem podpisania umowy o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCO04 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek	64	0	0	0	0	0	0	0

kształcenia zawodowego objętych wsparciem (os.)								
WLWK-PLFCO05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich (os.)	16	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (os.)	54	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 62							
Nazwa projektu	Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej							
Beneficjent	Gmina Izbica Kujawska							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Kubiak-Okupska, tel.: 54 286 50 09, e-mail: beata.kubiak@izbicakuj.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 16 października 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO069 Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (os./rok)	800	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	7 000	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-PLRO133 Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWKRCR073 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (użytkownicy/rok)	800	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 63							
Nazwa projektu	Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia							
Beneficjent	Powiat Włocławski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Kulik, tel. 54 230 46 51, e-mail: a.kulik@powiat.wloclawski.pl , inwestycje@powiat.wloclawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO069 Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (os./rok)	1 000	0	0	133000	0	0	0	0
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	80 000	0	0	81591	0	0	0	0

WLWK-PLRO133 Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWKRCR073 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (użytkownicy/rok)	1 000	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 64							
Nazwa projektu	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MOF Włocławek - rozwój gospodarczy gminy Chocień							
Beneficjent	Gmina Chocień							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Hanna Piastowska, tel. 54 284 66 17, e-mail: hania.piastowska@chocen.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I – prace w fazie przygotowawczej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Wycofanie wniosku o dofinansowanie z powodu niespełnienia kryterium wyboru projektów. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze w 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	1916	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 65							
Nazwa projektu	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski							
Beneficjent	Gmina Lubień Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jakub Tomczak, tel.: 54 284 43 37, e-mail: inwestycje@lubienkujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 21 sierpnia 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	550	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2024						
Numer projektu	ZIT-WL- 66							
Nazwa projektu	Rozwój kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz							
Beneficjent	Miasto i Gmina Chodecz							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Drzewiecka, tel. 661 383 682, e-mail: inwestycje@chodecz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt rzeczowo zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Projekt w trakcie rozliczenia końcowego.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	100	0	0	100	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	2	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	100	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 67							
Nazwa projektu	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec							
Beneficjent	Gmina Lubraniec							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jarosław Żurański, tel.: 54 286 24 98, e-mail: programy.pomocowe@lubraniec.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	100	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/r.)	500	0	0	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 68							
Nazwa projektu	Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej							
Beneficjent	Gmina Izbica Kujawska							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Kubiak-Okupska, tel.: 54 286 50 09, e-mail: beata.kubiak@izbicakuj.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 25 marca 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	7 000	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	800	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 69							
Nazwa projektu	Centrum Życia Społecznego – Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabkowo oraz przebudowa sceny plenerowej w miejscowości Krzewent							
Beneficjent	Gmina Kowal							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marcin Bogdalski, tel.: 884 797 976, e-mail: m.bogdalski@gmina-kowal.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - dokonano zmiany nazwy zadania, - złożono wniosek o dofinansowanie, - trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	200	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	2	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok.)	200	0	0	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 70							
Nazwa projektu	Upowszechnianie działalności kulturowej na terenie Gminy Baruchowo							
Beneficjent	Gmina Baruchowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Zbigniew Jankowski, tel.: 54 284 56 11 w. 28, inwestor@baruchowo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I – prace w fazie przygotowawczej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Wycofanie złożonego wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalno-merytorycznej z uwagi na dużą skalę wymaganych uzupełnień i korekt. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	500	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	500	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-71							
Nazwa projektu	Wsparcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu							
Beneficjent	Gmina Lubanie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Anna Narewska, tel.: 54 251 33 12 w.39, e-mail: inwestycje@lubanie.com							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - trwa ocena formalno-merytoryczna projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	500	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	500	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 72							
Nazwa projektu	Remont i doposażenie instytucji kultury							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dorota Adamska, tel.: 54 230 53 37, e-mail: d.adamska@g.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	300	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	9	0	0	9	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	300	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 72A							
Nazwa projektu	Wypożyczenie Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dorota Adamska, tel.: 54 230 53 37, e-mail: d.adamska@g.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nowy projekt.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	450	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	450	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 73							
Nazwa projektu	Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz							
Beneficjent	Miasto i Gmina Chodecz							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Drzewiecka, tel.: 661 383 682, e-mail: inwestycje@chodecz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 16 października 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	100	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	100	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 74							
Nazwa projektu	Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy Baruchowo							
Beneficjent	Gmina Baruchowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Zbigniew Jankowski, tel.: 54 284 56 11 w. 28, inwestor@baruchowo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto działania: - złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I - prace w fazie przygotowawczej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Wycofanie wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalno-merytorycznej z uwagi na dużą skalę wymaganych uzupełnień i korekt. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	400	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	400	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 75							
Nazwa projektu	Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska							
Beneficjent	Gmina Izbica Kujawska							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Kubiak-Okupska, tel.: 54 286 50 09, e-mail: beata.kubiak@izbicakuj.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 4 listopada 2025 r., - trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika Produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	7 000	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	500	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025							
Numer projektu		ZIT-WL- 76							
Nazwa projektu		Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w Gminie Lubraniec							
Beneficjent		Gmina Lubraniec							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu		Jarosław Żurański, tel.: 54 286 24 98, e-mail: programy.pomocowe@lubraniec.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport		W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 4 listopada 2025 r., - projekt jest w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu									
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu		Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)		100	0	0	0	0	0	0	0

WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	1	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (os. odwiedzające/rok)	200	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu		ZIT-WL- 77						
Nazwa projektu		3 Maja woonerfem						
Beneficjent		Gmina Miasto Włocławek						
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu		Justyna Ziółkowska, tel.: 54 414 47 75, e-mail: elebiedzinska@um.wloclawek.pl						
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport		W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 2 października 2025 r., - podpisano umowę na realizację robót budowlanych w dniu 30 grudnia 2025 r., - trwa realizacja projektu.						
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.						
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.						
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy						
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		Planowane wydłużenie terminu realizacji zadania.						
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

WLWK-PLRO146 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)	1,0935	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-RCO114 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (m ²)	10 935,8	0	0	0	0	0	0	0
WLWK-PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.)	432	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-78							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez modernizację obiektów użyteczności publicznej na potrzeby społeczności lokalnej							
Beneficjent	Gmina Lubanie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Anna Narewska, tel.: 54 251 33 12 w. 39, e-mail: inwestycje@lubanie.com							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I – prace w fazie przygotowawczej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Projekt wycofany na etapie oceny formalno-merytorycznej z uwagi na niespełnione kryterium wyboru projektów. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze w 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego(os.)	550	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 79							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Chocień							
Beneficjent	Gmina Chocień							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Iwona Grześkowiak, tel.: 54 284 66 17, e-mail: iwona.grzeskowiak@chocen.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	1 000	0	0	1000	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 80							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Więslawice							
Beneficjent	Gmina Kowal							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Marcin Bogdalski, tel.: 884 797 976, e-mail: m.bogdalski@gmina-kowal.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - trwa przygotowywanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	200	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025							
Numer projektu		ZIT-WL- 81							
Nazwa projektu		Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski							
Beneficjent		Gmina Brześć Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu		Karolina Rohde, tel.: 54 231 63 10, e-mail: k.rohde@brzesckujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport		W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - złożono dokumenty celem podpisania umowy o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu									
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu		Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)		4 426	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 82							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz							
Beneficjent	Miasto i Gmina Chodecz							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Agata Drzewiecka, tel.: 661 383 682, e-mail: inwestycje@chodecz.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - złożono dokumenty celem podpisania umowy o dofinansowanie,							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	400	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 83							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska							
Beneficjent	Gmina Izbica Kujawska							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Beata Kubiak-Okupska, tel.: 54 286 50 09, e-mail: beata.kubiak@izbicakuj.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	7 000	0	7000	7000	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025 r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 84							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznej w Lubieniu Kujawskim							
Beneficjent	Gmina Lubień Kujawski							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jakub Tomczak, tel.: 54 284 43 37, e-mail: inwestycje@lubienkujawski.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – rezygnacja z projektu							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Planowana realokacja kwoty dofinansowania na nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Kanibrodzie”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	1000	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 85							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie							
Beneficjent	Gmina Lubraniec							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Jarosław Żurański, tel.: 54 286 24 98, e-mail: programy.pomocowe@lubraniec.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu, nie zostały podjęte żadne działania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap - rezygnacja z projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Realokacja kwoty dofinansowania na projekty ZIT-WL-67 - „Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec” oraz ZIT-WL- 76 – „Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec”.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	100	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 86							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek - I etap							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dorota Adamska, tel.: 54 230 53 37, e-mail: d.adamska@g.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	200	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 86							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek - II etap							
Beneficjent	Gmina Włocławek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Dorota Adamska, tel.: 54 230 53 37, e-mail: d.adamska@g.wloclawek.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Ne dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	100	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025							
Numer projektu		ZIT-WL- 87							
Nazwa projektu		Rewitalizacja - odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Boniewo							
Beneficjent		Gmina Boniewo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu		Marlena Łazniewska, tel.: 54 284 01 81, e-mail: marlena.lazniewska@ug.boniewo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport		W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Tak, Gmina otrzymała informację, iż projekt został oceniony negatywnie z uwagi na niespełnienie kryteriów w zakresie oceny formalno-merytorycznej. Gmina złożyła protest od oceny negatywnej, oczekuje na odpowiedź.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		W przypadku odrzucenia złożonego przez Gminę protestu od oceny negatywnej, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu									
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu		Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)		50	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL- 88							
Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki							
Beneficjent	Gmina Fabianki							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Waldemar Marciniak, tel.: 54 251 72 40, e-mail: fundusze@fabianki.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie, - złożono dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji zadania.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)	150	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025							
Numer projektu		ZIT-WL- 89							
Nazwa projektu		Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej							
Beneficjent		Gmina Baruchowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu		Zbigniew Jankowski, tel.: 54 284 56 11 w. 28, inwestor@baruchowo.pl							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport		W ramach zadania podjęto następujące działania: - złożono wniosek o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		Etap I – prace w fazie przygotowawczej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		Wycofanie wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalno-merytorycznej z uwagi na dużą skalę wymaganych uzupełnień i korekt. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w tożsamym naborze 2026 r.							
Stan realizacji wskaźników projektu									
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu		Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (os.)		600	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja		2025						
Numer projektu	ZIT-WL-90							
Nazwa projektu	Wsparcie potencjału administracyjnego Biura Stowarzyszenia WłOF – Zintegrowane Inwestycje terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka - Etap I							
Beneficjent	Stowarzyszenie WłOF							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Magda Gutral, tel.: 574 248 328, e-mail: mgutral@wlof.wloclawek.eu							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	Projekt został zakończony.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO112 Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)	15	15	15	15	0	0	0	0

PROG-FEKP-0050 Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego (szt.)	0,20	2,62	2,62	2,62	0	0	0	0
PROG-FEKP-0051 Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego (os.)	3	5	3	3	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka za 2025r.

Rok, za który podawana jest informacja	2025							
Numer projektu	ZIT-WL-91							
Nazwa projektu	Wsparcie potencjału administracyjnego Biura Stowarzyszenia WłOF – Zintegrowane Inwestycje terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka - Etap II							
Beneficjent	Stowarzyszenie WłOF							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Magda Gutral, tel.: 574 248 328, e-mail: mgutral@wlof.wloclawek.eu							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się raport	W 2025 r. nie prowadzono działań na rzecz realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony zgodnie z terminem wynikającym z harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika produktu i rezultatu	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO112 Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)	15	0	0	0	0	0	0	0

PROG-FEKP-0050 Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego (szt.)	0,20	0	00	0	0	0	0	0
PROG-FEKP-0051 Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego (os.)	3	0	0	0	0	0	0	0

Karta monitorowania stanu realizacji wskaźników Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Stan realizacji wskaźników produktu Strategii									
Cel szczegółowy	Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wskaźniki dla projektów z zakresu CP1								
1(iii)	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe średnie duże) (szt.)	40	0	0	0	0	0	0	0
1(iii)	Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (szt.)	5	0	0	0	0	0	0	0
	Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2								
2(i)	Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m ²)	17 849,21	0	0	0	0	0	0	0
2(i)	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.)	15	0	0	0	0	0	0	0
2(i)	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	171 078	0	0	0	0	0	0	0
2(i)	Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (szt.)	67	0	0	0	0	0	0	0
2(iv)	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanej rozwoju terytorialnego (osoby)	96 669	0	0	0	0	0	0	0
2(iv)	Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu	0,97	0	0	0	0	0	0	0

	przystosowania się do zmian klimatu (ha)								
2(v)	Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (km)	5	0	0	0	0	0	0	0
2(v)	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	7 048	0	0	4 049	0	0	0	0
2(viii)	Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii autobusowych (km)	1299,85	0	0	582,45	0	0	0	0
2(viii)	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	293 533	0	0	111 000	0	0	0	0
2(viii)	Wspierana infrastruktura rowerowa (km)	9,02	0	0	4,45	0	0	0	0
2(viii)	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej (szt.)	6	0	0	2	0	0	0	0
	Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
4(ii)	Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi (osoby)	309	0	89	89	0	0	0	0
4(ii)	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	7305	0	7 000	7 000	0	0	0	0
4(ii)	Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych (osoby)	80	0	0	0	0	0	0	0

4(v)	Pojemność nowych i zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (osoby/rok)	1 800	0	0	133 000	0	0	0	0
4(v)	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	87 000	0	0	81 591	0	0	0	0
4(v)	Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szt.)	2	0	0	0	0	0	0	0
4(f)	Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (osoby)	413	0	131	87	0	0	0	0
4(f)	Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego (szt.)	33	0	18	18	0	0	0	0
4(f)	Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (osoby)	2 550	361	2 169	2 855	0	0	0	0
4(f)	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich (osoby)	496	0	0	136	0	0	0	0
4(f)	Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem (osoby)	1 914	0	0	592	0	0	0	0
4(f)	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	53	3	6	22	0	0	0	0
	Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5								
5(i)	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	34 892	0	7 000	8 100	0	0	0	0

5(i)	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	21	0	0	11	0	0	0	0
	Dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji wskaźników – jeśli zachodzi potrzeba								
4(f)	Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej (osoby)	Moment pomiaru: w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia.							
4(f)	Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego (szt.)	Moment pomiaru: utworzenie nowego miejsca wychowania przedszkolnego.							
4(f)	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	Moment pomiaru: w momencie objęcia pierwszą formą wsparcia/ w momencie rozliczenia wydatku związanego ze wsparciem.							
4(f)	Liczba uczniów szkół i placówek sytemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (osoby)	Moment pomiaru: w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia.							
4(f)	Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem (osoby)	Moment pomiaru: w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia.							
4(f)	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich (osoby)	Moment pomiaru: rozpoczęcie udziału w stażu uczniowskim.							

Karta monitorowania stanu realizacji wskaźników rezultatu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Stan realizacji wskaźników rezultatu Strategii									
Cel szczegółowy	Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w Strategii	Stan wskaźnika na koniec roku						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2								
2(i)	Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	1 462,691	0	0	0	0	0	0	0
2(ii)	Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych (MWh/rok)	4 911,304	0	0	0	0	0	0	0
2(v)	Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (osoby)	7 768	0	0	2 049	0	0	0	0
2(viii)	Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂ /rok)	464,15	0	0	0	0	0	0	0
2(viii)	Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej (użytkownicy/rok)	71 533	0	0	0	0	0	0	0
	Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
4(ii)	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi (użytkownicy/rok)	309	0	89	89	0	0	0	0

4(ii)	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych (użytkownicy/rok)	80	0	0	0	0	0	0	0
4(v)	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (użytkownicy/rok)	1 800	0	0	0	0	0	0	0
4(f)	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby)	3 520	0	0	823	0	0	0	0
	Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5								
5(i)	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby odwiedzające/rok)	4 550	0	0	0	0	0	0	0